

Element	Volgnr Locatie	Omschrijving Referentie	Fabrikaat Type	Omvang Aantal	Bouwjaar CV	Eigenaar Verantw.	Toelichting
130100	1	Vloeren op grondslag	-	1221 m2	1860 1	rgd rgd	Totale opp. van het gebouw minus de opp. van de kelder.

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.		Geprognotiseerde kosten																				
			CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021							
O	GeenGebrek	-Laag	1,0	1,0	2012	2012	60	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
- *** Niet van toepassing***			Toelichting:																						
			Totaal komende 10 jaren,																						
130200	1	Kelder incl. koekoek	-	39 m2	1988	1	rgd	rgd	Kelderwanden beton.											-	-	-	-	-	-

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.		Geprognotiseerde kosten														
			CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-Laag	1,0	1,0	2012	2012	60	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- *** Niet van toepassing***			Toelichting:																
			Totaal komende 10 jaren,																

160100	2	Funderingsconstr (m2 voetprint)	-	1261 m2	1860	1	rgd	rgd	Fundering niet gezien.											-	-	-	-	-	-
--------	---	---------------------------------	---	---------	------	---	-----	-----	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.		Geprognotiseerde kosten														
			CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-Laag	1,0	1,0	2012	2012	60	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- *** Niet van toepassing***			Toelichting:																
			Totaal komende 10 jaren,																

210000	1	Gevel	-	2537 m2	1860	1	rgd	rgd	Gemetselde gevels, 64 cm. dik. De buitengevels zijn gestucadoord.											-	-	-	-	-
--------	---	-------	---	---------	------	---	-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.		Geprognotiseerde kosten														
			CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2012	60	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ***	Niet van toepassing***	< 2%			Toelichting:														
E	- Geen isolatie		6,0	2,0	2012														
	Voorzetwanden																		
			Toelichting: Het plaatsen van voorzetwanden voor de buitengevels., 1 st benaderingskosten (1 st * €																
			Totaal komende 10 jaren,																

222100	1	Binnenwanden	-	1257 m2	1860	1	rgd												
			-				rgd												
			Toelichting= -01> 1139, m2, (221110) Toelichting= BG: 129 m2 1ste: 183 m2 2de: 384 m2 3de: 246 m2 Zolder: 198 m2<02> 10, m2,																

T		Gebrek / Maatregel (BI)		Geprognostiseerde kosten																
				Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B				0,0	0,0	0				0,0										
				Toelichting:																
				Totaal komende 10 jaren,																

222100	2	Binnenwanden	-	5203 m2	1860	1	rgd												
			-				rgd												
			Toelichting= -01> 5203, m2, (222120) Toelichting= metselwerk m2 5.203 BG: 1.613 m2 1ste: 1.328 m2 2de: 1.000 m2 3de: 1.087 m2 K-																

T		Gebrek / Maatregel (BI)		Geprognostiseerde kosten																
				Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B				0,0	0,0	0				0,0										
				Toelichting:																
				Totaal komende 10 jaren,																

231100	1	Binnenvloeronstr (incl. balkon)	-	4390 m2	1860	1	rgd												
			-				rgd												
			Toelichting= -01> 4155, m2, (231111) Toelichting= hout monumentaal m2 4.155 BG: 654 m2 1ste: 893 m2 2de: 856 m2																

T		Gebrek / Maatregel (BI)		Geprognostiseerde kosten																
				Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B				0,0	0,0	0				0,0										
				Toelichting:																
				Totaal komende 10 jaren,																

233000	1	Vloer buiten (incl balkon)	-	-	1860	rgd	Voorgevel aan Plein. Natuursteen bordes ipv trap naar hoofdentree, 4 m². Achtergevel. Betonnen laadbordes 21m². Hoogte bordes 47 cm
				25 m2	1	rgd	

		Cond.		Geprognoteerde kosten														
T	Gebrekk / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrekk	-/Laag	1,0	1,0	2012	2012	60	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	< 2%			Toelichting:													
					Totaal komende 10 jaren,													

240100	1	Trap binnen	-	-	1860	rgd	
				149 m2	1	rgd	

		Cond.		Geprognoteerde kosten														
T	Gebrekk / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			0,0	0,0	0	0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Toelichting:													
					Totaal komende 10 jaren,													

240600	1	Trap buiten	-	-	1860	rgd	Toegangstrap naar bordes hoofdentree. Natuursteen, 2 treden met afgeronde hoeken.
				4 m2	1	rgd	

		Cond.		Geprognoteerde kosten														
T	Gebrekk / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrekk	-/Laag	1,0	1,0	2012	2012	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	< 2%			Toelichting:													
					Totaal komende 10 jaren,													

240700	1	Helling buiten	-	-	1980	rgd	Betonnen helling (l=2,15 b=1,20) naar betonnen bordes, achtergevel.
				3 m2	1	rgd	Geen leuning aanwezig.

		Cond.		Geprognoteerde kosten														
T	Gebrekk / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrekk	-/Laag	1,0	1,0	2012	2012	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	< 2%			Toelichting:													

		Totaal komende 10 jaren,									
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

270100	1	Dak constructie	-	-	1860	rgd												
			-	1178 m2	3	rgd												

T Gebrek / Maatregel (BE)		Geprognoseerde kosten																		
		Cond.	Bel. / Int. / Omv.		CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

O	Houtrot		Ernstig/Hoog	2,0	1,0	2012	2100	60												
6	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		< 2%	Toelichting: Liftdakopbouw. Het multiplex paneel in de zuid-westelijke gevel is aangetast door houtrot en																
O	Corrosie		Ernstig/Laag	1,0	1,0	2012	20	20												
6	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		2-10%	Toelichting: Liftdakopbouw. Vervangen vastliggende bitumineuse dakbedekking, afgewerkt met aluminium																
		Totaal komende 10 jaren,																		

270600	1	Gootconstructie	-	-	1860	rgd														
			-	908 m1	1	rgd														

T Gebrek / Maatregel (BE)		Geprognoseerde kosten																		
		Cond.	Bel. / Int. / Omv.		CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

O	GeenGebrek		-/Laag	1,0	1,0	2012	30	0,0												
-	*** Niet van toepassing***		< 2%	Toelichting:																
		Totaal komende 10 jaren,																		

281200	1	Skeleteel binnen	-	-	1860	rgd														
-			-	68 m2	1	rgd														

T Gebrek / Maatregel (BI)		Geprognoseerde kosten																		
		Cond.	Bel. / Int. / Omv.		CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

B				0,0	0,0	0		0,0												
		Toelichting:																		
		Totaal komende 10 jaren,																		

310100	1	Kozijnwerk buiten	-	-	1980	rgd														
			-	901 m2	2	rgd														

Hardhouten kozijnen met getoogde beglazing, 881 m², Houten kozijnwerk (monumentaal) zonder vensteromlijsting. De

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	Geprognoteerde kosten															
				CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	Houtrot	Ernstig/Hoog < 2%	2,0	1,0	2012	2012	1												
6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		Toelichting: Bij een kozijn in de achtergevel is plaatselijk houtrot aangetroffen. Reparatie noodzakelijk. , 5																	
Totaal komende 10 jaren,																			

310100	2	Kozijnwerk buiten	-	-	1860	rgd														
			-	295 m2	1	rgd														
Kozijnwerk staal, vensteromlijsting van gietijzer, 295 m². De stalen delen zijn geschilderd.																				
T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	Geprognoteerde kosten																
				CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag < 2%	1,0	1,0	2012	2012	30	0,0												
- *** Niet van toepassing***		Toelichting:																		
Totaal komende 10 jaren,																				

310520	1	Beglazing isolatieglas buiten	-	-	1980	rgd														
			-	781 m2	1	rgd														
Beglazing isolatieglas buiten																				
T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	Geprognoteerde kosten																
				CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag < 2%	1,0	1,0	2012	2012	15	0,0												
- *** Niet van toepassing***		Toelichting:																		
E	Bouwjaar 1975-1982		5,0	1,0	2012															
Beglazing vervangen door HR++		Toelichting: Oude beglazing uit 1980 vervangen door HR++isolatieglas, 1 st toeslag voor getoogde ruiten																		
Totaal komende 10 jaren,																				

313000	1	Deuren buiten	-	-	1860	rgd														
			-	15 st	1	rgd														
Deuren buiten																				
T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	Geprognoteerde kosten																
				CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag < 2%	1,0	1,0	2012	2100	15	0,0												
- *** Niet van toepassing***		Toelichting:																		

B				0,0	0,0	0		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Toelichting:								
										Totaal komende 10 jaren,								

421400	1	Dilatatie/Elast. voeg bin.wand	-	-	1980	rgd													
-	-	454 m1	-	-	1	rgd													
										Toelichting= dilatatie/elast. voeg kit m1 454 BG: 65 m' 1ste: 113 m' 2de: 113 m' 3de: 113 m' K-1: 51 m'									

Geprognostiseerde kosten																			
T Gebrek / Maatregel (BI)																			
Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																			
B			0,0	0,0	0		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Toelichting:									
										Totaal komende 10 jaren,									

431400	1	Dilatatie/Elast. voeg bin.vloer	-	-	1980	rgd													
-	-	252 m1	-	-	1	rgd													
										Toelichting= kit naden/rubberprof/metaal m1 252 BG: 16 m' 1ste: 68 m' 2de: 68 m' 3de: 68 m' K-1: 33 m'									

Geprognostiseerde kosten																			
T Gebrek / Maatregel (BI)																			
Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																			
B			0,0	0,0	0		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Toelichting:									
										Totaal komende 10 jaren,									

432100	1	Vaste afwerklaag vloer	-	-	1860	rgd													
-	-	789 m2	-	-	1	rgd													
										Toelichting= -01> 402, m2, (432110) Toelichting= cementdekvloer vDek 402 BG: 326 m² 1ste: 51 m² 2de: 18 m² 3de: 2 m² K-1: 4									

Geprognostiseerde kosten																			
T Gebrek / Maatregel (BI)																			
Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																			
B			0,0	0,0	0		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Toelichting:									
										Totaal komende 10 jaren,									

432200	1	Losse afwerklaag vloer	-	-	1860	rgd													
-	-	4292 m2	-	-	1	rgd													

Geprognostiseerde kosten																			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			0,0	0,0	0			0,0										
Toelichting:																		
Totaal komende 10 jaren,																		

451200	1	Verlaagd systeemplafond	-		1988		rgd											
	-		1103 m2	1		rgd												
Toelichting= -01> 899, m2, (451210) Toelichting= systeemplafond min. wol. M2 899 K: 18 m² BG: 684 m² 1ste: 79 m² 2de: 63 m²																		

T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			0,0	0,0	0			0,0										
Toelichting:																		
Totaal komende 10 jaren,																		

452100	1	Afwerklaag plafond	-		1860		rgd											
	-		3094 m2	1		rgd												
Toelichting= Pleisterwerk in regentenkamer:pleisterw. Mon. Rijk ornamenteerd m2 56 1ste: 56 m²<01> 2240, m2, (452110)																		

T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			0,0	0,0	0			0,0										
Toelichting:																		
Totaal komende 10 jaren,																		

452200	1	Bekleding	-		1980		rgd											
	-		515 m2	1		rgd												
Toelichting= -01> 230, m2, (452210) Toelichting= Hier wordt bedoeld de onderkanten van de installatiekasten die in de kamers aan het																		

T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			0,0	0,0	0			0,0										
Toelichting:																		
Totaal komende 10 jaren,																		

471100	1	Dakbedekking vlak dak	-		1984		rgd											
	-		197 m2	3		rgd												
Toelichting= Voetlood. Overal waar de dakbedekking aansluit tegen de opgaande gevels, zoals in de omgang en in de dakopbouw, 197 m²																		

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Cond.	Geprognostiseerde kosten																	
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	Lekkage	Ernstig/Hoog	3,0	1,0	2012	2012	1													
6	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	2-10%	Toelichting: Ter plaatse van de omgang is aan de noord-westzijde het lood op diverse plaatsen uitgezakt.																	
			Totaal komende 10 jaren,																	

471200	1	Dakbedekking hellend dak	-				1988	rgd	Zinken roevendak zink uit 1984 en 1988, 1097 m ² . Voetlood tussen zink en multiplex en onder alu kozijnen, 109 m ² . Zinken kilgoot, ontw.										
			-	1097 m2	4			rgd											

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Cond.	Geprognostiseerde kosten																	
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	Lekkage	Ernstig/Hoog	2,0	1,0	2012	2012	1													
6	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	< 2%	Toelichting: De zinken kapjes rond de trekstangen van de omgang sluiten vaak niet goed af. De																	
O	Erosie, verwerking, verzanding	Serieus/Midden	3,0	1,0	2015	2100	60													
1	Integrale vervanging, renovatie, modificatie	30-70%	Toelichting: Vervangen zinken dakbedekking. , 1097 zinkbekleding roevendak vervangen (1097 * €																	
E	Bouwjaar 1982-1995		4,0	2,0	2015															
	Isolatie verzwaren.		Toelichting: De kapconstructie is geïsoleerd met 50 mm Rockwool, harde persing. Bij vervangen																	
			Totaal komende 10 jaren,																	

472200	1	Dakgootbekleding	-				1984	rgd	Bakgoot met lood bekleeed, met plaatselijk expansie stukken, 66, m ² .										
			-	352 m1	5			rgd	Zinken bakgoot 286 m ² .										

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Cond.	Geprognostiseerde kosten																	
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	Lekkage	Ernstig/Hoog	2,0	1,0	2012	2012	1													
6	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	< 2%	Toelichting: Repareren gescheurde soldeeraden., 12 Scheuren in loden en zinken bakgoot. (12 * €																	
O	Erosie, verwerking, verzanding	Serieus/Midden	4,0	1,0	2012	2100	15													
1	Integrale vervanging, renovatie, modificatie	> 70%	Toelichting: Vervangen loden en zinken bakgootbekleding. , 286 mast/bakgoot zink in hout (286 * €																	
			Totaal komende 10 jaren,																	

490110	1	Bu. dekkend watergedragen	-	-	2594 m2	1999 4	rgd rgd	Muurverf, watergedragen op gevels, incl omgang 2462 m ² , liftdakopbouw 132 m ² . Totaal 2594 m ² .	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
T Gebrek / Maatregel (BE)										Geprognoteerde kosten									
Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten										Cond.									
O	Verpoederen krijten	Serieus/Hoog	4,0	1,0	2012	2100	6												
2	Vervolgsysteem, hergebruik, revisie	30-70%	Toelichting: Vervolgsysteem., 2178 benaderingskosten (2178 * € 10,00 = € 21.780,00); 1 toeslag voor																
Totaal komende 10 jaren,																			

490120	1	Bu. dekkend oplosmiddelhoudend	-	-	1347 m2	1999 4	rgd rgd	Dekkend schilderwerk op houten buitenkozijnen 901 m ² ; metalen kozijnlijsten 295 m ² ; 15 buitendeuren 30 m ² ; hemelwaterafvoeren 30	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
T Gebrek / Maatregel (BE)										Geprognoteerde kosten									
Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten										Cond.									
O	Verpoederen krijten	Serieus/Midden	4,0	1,0	2012	2100	6												
2	Vervolgsysteem, hergebruik, revisie	>70%	Toelichting: Dekkend schilderwerk op kozijnen, metalen delen, deuren en boeiboorden., 2594																
Totaal komende 10 jaren,																			

490510	1	Bin. dekkend watergedragen	-	-	1 m2	1999 1	rgd rgd		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
T Gebrek / Maatregel (BI)										Geprognoteerde kosten									
Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten										Cond.									
B			0,0	0,0	0	0,0	0,0												
Toelichting:																			
Totaal komende 10 jaren,																			

490510	2	Bin. dekkend watergedragen	-	-	18107 m2	1999 1	rgd rgd		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
T Gebrek / Maatregel (BI)										Geprognoteerde kosten									
Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten										Cond.									
B			0,0	0,0	0	0,0	0,0												

Element	Volgnr Locatie	Omschrijving Referentie	Fabrikkat Type	Omvang Aantal	Bouwjaar CV	Eigenaar Verantw.	Toelichting
831311	1	deuren elektrisch	Tormax	4 st	1997	rgd	nr 14 t/m 17 ruimten vuil en schoon tbv laden en lossen.

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	Geprognoseerde kosten															
				CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0 2,0	2012		0,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0 1,0	2012	15	0,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	- *** Niet van toepassing*** Bouwjaar 2000-2008	< 2%	2,0 2,0	2012		0,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Geen maatregelen van toepassing		1,0 1,0	2012		0,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Toelichting:															
				Toelichting:				Toelichting: Binnen draaideuren geen energie van toepassing.											
				Toelichting:				Toelichting:											
				Totaal komende 10 jaren,				-											

858110	1	verdeel/regelkast klimaat	Eldon	11 st	1997	rgd	F4-RK4: afm: 1400*1400 / SCS RDK99 F4-RK3: afm: 1400*1400 / SCS RDK99 F4-OS/W: afm: 1400*1400 / SCS AS1000 68//O
--------	---	---------------------------	-------	-------	------	-----	--

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	Geprognoseerde kosten															
				CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0 2,0	2012		0,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O	Loshangende leiding	Gering/Hoog	1,0 1,0	2012	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Toelichting:															
				Toelichting:				6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud											
O	Geen vervangende onderdelen verkrijgbaar	Serieus/Laag	3,0 1,0	2012	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%																	
O	Ontbreken logboek/keuring/tekening	Gering/Laag	1,0 1,0	2012	20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O	2 Vervolgsysteem, hergebruik, revisie	< 2%																	
E	Jaarlijks optimaliseren energiesysteem		2,0 2,0	2012		0,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Toelichting:				Toelichting: Het digitaliseren van de tekeningen en ontbrekende tekeningen plaatsn bij de											
				Toelichting:				Toelichting:											
				Totaal komende 10 jaren,				-											

861113	1	No-Break-installatie	MGE	3 kVA 5 st	1997 1	afnemer afnemer	Tbv data 4st Pulsar M3000 3kVA 1st. 1,2kVA INSTALLATIE VAN EIGENAAR NIET BEOORDEELD	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T Gebrek / Maatregel (E)																	
Cond.																	
Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																	
B				0,0 0,0	2012	0,0											
I				0,0 0,0	2012	0,0											
Toelichting:																	
Toelichting:																	
Totaal komende 10 jaren,																	
861300	1	Bekabeling/distributie elektra	-	1 pm	1997 1	rgd	ca. 500m1 wandgoten; voedingskabels en kanalisatie										
T Gebrek / Maatregel (E)																	
Cond.																	
Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																	
B				2,0 2,0	2012	0,0											
O		GeenGebrek	-/Laag	1,0 1,0	2012	30											
- *** Niet van toepassing***																	
I			< 2%	1,0 1,0	2012	0,0											
Toelichting:																	
Totaal komende 10 jaren,																	

861500	1	(Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht	O&K Subcenter	40 A 20 st	1997 4	rgd	HKF 13*3 315amp NHKF 18*3 315amp F0A/NFOA: 34*1/2*3 40amp F0B/NF0B: 30*1/5*3 40amp F1A/NF1A: 34*1/2*3 40amp	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T Gebrek / Maatregel (E)																	
Cond.																	
Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																	
B		Geen NEN 3140 inspectie uitgevoerd		4,0 2,0	2012												
O		NEN 3140 inspectie uitvoeren															
Onjuist gedimensioneerde componenten																	
6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud																	
30-70%																	

I	Diverse tekeningen zijn met de hand bijgewerkt of ontbreken. Het digitaliseren van de tekeningen en plaatsens bij de verdeler	4,0	1,0	2012													
Toelichting: Ook is er geen NEN 3140 inspectie uitgevoerd. Deze kosten zijn elders opgenomen., 1 st																	
Totaal komende 10 jaren,																	

861710	1 DAK	Blikseembeveiligingsinstallatie	-	10 st-val	1 st	1975	3	rgd		Daknet met afgaande leidingen naar 10st. aardelektroden.
--------	-------	---------------------------------	---	-----------	------	------	---	-----	--	--

T Gebrek / Maatregel (E)		Cond.		Geprognotiseerde kosten												
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012		0,0									
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2012	30										
I	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie logboek ontbreekt	>70%	3,0	1,0	2012											
	Leveren van een logboek															
863130	1 DIV	laagspanningsinstallatie	-	5588 [geen]	1 pm	1997	1	rgd		2e bouwjaar 1975						

T Gebrek / Maatregel (E)		Cond.		Geprognotiseerde kosten												
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012		0,0									
O	Beschadigde isolatie/onderdelen	Serius/Hoog	1,0	1,0	2012	25										
I	6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	< 2%	1,0	1,0	2012		0,0									
Toelichting: Van de WCD buiten bij het laad en los perron is de beschermkap defect., 1 Tarief																
Toelichting:																
Totaal komende 10 jaren,																

863140	1 DIV	Verlichtingsarmaturen	-	1 pm	1997	3	rgd		ca. 375st. Diverse armaturen
--------	-------	-----------------------	---	------	------	---	-----	--	------------------------------

T Gebrek / Maatregel (E)		Cond.		Geprognotiseerde kosten												
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

B				2,0	2,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden		3,0	1,0	2012	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%																	
E	Aanwezigheids-detectie & daglichtschakeling			2,0	2,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I				1,0	1,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Totaal komende 10 jaren,															

863210	1	Noodverlichtingsarmatuur	Famostar	8 W	1997	rgd	46st. Famostar; LUA-10/220 centraal bj 1991
	DIV		LUA-10/220	56 st	5	rgd	vluichtwegaanduiding 5st. Van Lien; centraal bj 1997

T Gebrek / Maatregel (E)		Cond.	Geprognotiseerde kosten														
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B	Onjuiste pictogrammen		4,0	2,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Het vervangen van de pictogrammen																
O	Scheuren of gaten		2,0	1,0	2012	15	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E *** Elders opgenomen ***																
O	Onjuiste pictogrammen		4,0	1,0	2012	15											
	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie																
O	Ontbrekende delen		3,0	1,0	2012	15											
	3 Toevoeging nieuwe elementen, uitbreiding																
I	Onjuiste pictogrammen, ontbreken noodverlichting		4,0	1,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Het vervangen van de pictogrammen en bij plaatsen van																
			Totaal komende 10 jaren,														

864100	1	Signalering		1 pm	1991	afnemer	4st. Beletsignalering vergaderkamers en ca. 120st.
	DIV				1	afnemer	Stemmingschellen met voeding per verdieping INSTALLATIE

T Gebrek / Maatregel (E)		Cond.	Geprognotiseerde kosten														
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B			0,0	0,0	0		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Totaal komende 10 jaren,														

I						0,0	0,0	0											
										Toelichting:									
										Totaal komende 10 jaren,									

864210	1	Telefooninstallatie	Bosch	-	1 st	1999		afnemer		ca. 200st. Toestellen aangesloten op centrale in gebouw H.									
DIV						1		afnemer		INSTALLATIE VAN EIGENAAR NIET BEOORDEELD									

T		Gebrek / Maatregel (E)	Cond.	Geprognostiseerde kosten															
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
B			0,0	0,0	0		0,0												
										Toelichting:									
										Toelichting:									
										Totaal komende 10 jaren,									

864220	1	Intercominstallatie	SSS Siedle Command	-	4 st	1988		rgd		1st. Nevenpost						
						3		rgd								

T		Gebrek / Maatregel (E)	Cond.	Geprognostiseerde kosten															
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
O	> 75% theoretische levensduur		3,0	1,0	2012	12													
										Toelichting:									
										Totaal komende 10 jaren,									

864230	1	Portfoon/Mobitfooninstallatie		-	1 st	1997		afnemer		1 st centrale bedieningsunit ..st portfoon ..st laadstations ..st locatiezenders						
						1		afnemer		INSTALLATIE VAN EIGENAAR NIET						

T		Gebrek / Maatregel (E)	Cond.	Geprognostiseerde kosten															
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
B			0,0	0,0	2012		0,0												
										Toelichting:									
										Toelichting:									
										Totaal komende 10 jaren,									

100903G05

E

kantoorgebouw, Plein 1, 2511CR 's-Gravenhage

november 2013

864240	1 DIV	Geluidsinstallatie	-	-	1997 1 st	afnemer afnemer	Draadomroepcentrale gecombineerd met CAI-installatie. INSTALLATIE VAN EIGENAAR NIET BEOORDEELD	2017	2018	2019	2020	2021
--------	----------	--------------------	---	---	--------------	--------------------	---	------	------	------	------	------

T Gebrek / Maatregel (E)		Bel. / Int. / Omv.		Cond.		Geprognotiseerde kosten											
		CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B		0,0	0,0	0			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I		0,0	0,0	0		Toelichting:	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Toelichting:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Totaal komende 10 jaren,		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

864260	1 V04	Conferentie-/vergaderinstallatie	Philips LBB3500	51 aans. 1 st	1997 1	afnemer afnemer	Fractiekamer; 2st. Versterkers; voorzitterpost en ca. 51 deelnehmerposten INSTALLATIE VAN EIGENAAR NIET	2017	2018	2019	2020	2021
--------	----------	----------------------------------	--------------------	------------------	-----------	--------------------	--	------	------	------	------	------

T Gebrek / Maatregel (E)		Bel. / Int. / Omv.		Cond.		Geprognotiseerde kosten											
		CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B		0,0	0,0	0			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I		0,0	0,0	0		Toelichting:	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Toelichting:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Totaal komende 10 jaren,		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T Gebrek / Maatregel (E)		Bel. / Int. / Omv.		Cond.		Geprognotiseerde kosten											
		CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B		0,0	0,0	0			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I		0,0	0,0	0		Toelichting:	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Toelichting:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Totaal komende 10 jaren,		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

864410	1 DIV	Data-Installatie	-	-	1997 1 st	afnemer afnemer	134st. Aansluitpunten BEOORDEELD	2017	2018	2019	2020	2021
--------	----------	------------------	---	---	--------------	--------------------	-------------------------------------	------	------	------	------	------

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	Geprognoseerde kosten															
				CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			0,0 0,0	0		0,0													
I			0,0 0,0	0		0,0													
				Toelichting:															
				Toelichting:															
				Totaal komende 10 jaren,															

865110	1	Brandmeldinstallatie	Siemens	-	1997	rgd	20st. Hand- en 200st. Automatische melders; 38st. Kleefmagneten
	DIV		Siemens CZ 10	1 st	3	rgd	

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	Geprognoseerde kosten															
				CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			4,0 2,0	2012		0,0													
O			3,0 1,0	2012	15		Toelichting: Kosten elders opgenomen												
I			4,0 1,0	2012															
				Totaal komende 10 jaren,															

865140	1	Brandwerende doorvoeringen	-	1997	rgd	
	DIV		85 st	4	rgd	

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	Geprognoseerde kosten															
				CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			5,0 2,0	2012		0,0													
O			4,0 1,0	2012	15		Toelichting: Kosten elders opgenomen												
I			10-30%																
				Totaal komende 10 jaren,															

865150	1 DIV	Omroep- en ontruimingsinstall.	Tyco	-	1 st	2008 1	rgd rgd	Gecombineerd met draadomroepinstallatie. Ca. 170st. Signaalgevers; 4st. Versterkers
--------	----------	--------------------------------	------	---	------	-----------	------------	--

T Gebrek / Maatregel (E)		Geprognoteerde kosten																		
		Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B				2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Toelichting:																
O	GeenGebrek	-/Laag		1,0	1,0	2012	2012	15	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				*** Niet van toepassing***																
I		< 2%		1,0	1,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Toelichting:																
				Totaal komende 10 jaren,																
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		Inbraaksignaleringsinstall.																	
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T Gebrek / Maatregel (E)		Geprognoteerde kosten																		
		Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B				0,0	0,0	0			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Toelichting:																
I				0,0	0,0	0			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Toelichting:																
				Totaal komende 10 jaren,																
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

865310	1	Zonweringsinstallaties buiten	-	-	27 st	1991 4	rgd rgd	1 st besturingsunit 1st elektrische uitvalscheren en 26st handbediende jalouzieen
--------	---	-------------------------------	---	---	-------	-----------	------------	--

T Gebrek / Maatregel (E)		Geprognoteerde kosten																		
		Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B				2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Toelichting:																
O	Doorgebogen leiding	Gering/Hoog		1,0	1,0	2012	2012	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie																
				2-10%																

O	4	Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken	Serieus/Hoog 10-30%	3,0	1,0	2012	2012	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E		buiten handmatig		2,0	2,0	2012	Toelichting: 0,0											
Totaal komende 10 jaren,																		

865330	1	1441	Kleinhuys	-	10 st	1991	2	rgd	8st. (2x4) in hoofdverdeelinrichtingen HKF / NHKF 2st. In kasten GBS									
--------	---	------	-----------	---	-------	------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T		Gebrek / Maatregel (E)		Cond.		Geprognotiseerde kosten												
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012	Toelichting: 0,0												
O		50% - 75% van theoretische levensduur - *** Niet van toepassing***	2,0	1,0	2012	30	0,0											
I			1,0	1,0	2012	Toelichting: 0,0												
Totaal komende 10 jaren,																		

865360	1	W&D Cavia	2 st	1997	2	rgd	Per opstellingsruimte/computerruimte											
--------	---	--------------	------	------	---	-----	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T		Gebrek / Maatregel (E)		Cond.		Geprognotiseerde kosten												
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012	Toelichting: 0,0												
O		50% - 75% van theoretische levensduur - *** Niet van toepassing***	2,0	2,0	2012	30	0,0											
Totaal komende 10 jaren,																		

865400	1	1	Sociale alarmering	-	1 st	1997	1	rgd	Signalering MIVA toilet									
--------	---	---	--------------------	---	------	------	---	-----	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Cond.		Geprognotiseerde kosten													
--	--	-------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B			2,0	2,0	2012			0,0											
					Toelichting:														
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2012	30	0,0											
	- *** Niet van toepassing***	< 2%			Toelichting:														
I			1,0	1,0	2012			0,0											
					Toelichting:														
			Totaal komende 10 jaren,																

890320	1	Hekwerken (icm gaurd-wire)	-		1997	rgd		20 m2 (6,5 m1) stalen hekwerk; dubbele poort. Elektrisch bediend. inclusief regelkast en beveiligingen
	-	7 m1	-		3	rgd		

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012			0,0										
					Toelichting:													
O	Defecten	Ernstig/Hoog	3,0	1,0	2012	2012	25											
	6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	2-10%			Toelichting:													
I			1,0	1,0	2012			0,0										
					Toelichting:													
			Totaal komende 10 jaren,															

890630	1	Buitenverlichting	-		1991	rgd		9st. Armaturen
	DIV	1 pm	-		3	rgd		

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B			2,0	2,0	2012			0,0										
					Toelichting:													
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2012	2012	20											
	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%			Toelichting:													
E	Halogeen		6,0	1,0	2012													
	Het vervanging van de buitenverlichting door LED verlichting				Toelichting:													
I			1,0	1,0	2012			0,0										
					Toelichting:													

Totaal komende 10 jaren, [redacted]

Totaal [redacted]

100903G05 S

kantoorgebouw ,

september 2013

Element	Volgnr Locatie	Omschrijving Referentie	Fabriekaart Type	Omyang Aantal	Bouwjaar CV	Eigenaar Verantw.	Toelichting
781063	2078-- Buiten	Wandschildering	Nikkels, Walter	1 m2	1999 1	rgd rgd	Buiten, muur binnenplaats koloniën, over drie verdiepingen, wandschildering van de tekst "moeder" aan één zijde en

T	Gebrek / Maatregel (S)	Cond.	Geprognotiseerde kosten																	
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
O	GeenGebrek	-	-/-	1,0	1,0	2013	2013	60	0,0											
	- *** Niet van toepassing***									Toelichting: In goede staat, geen behandeling nodig.										
	Totaal komende 10 jaren,									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

781063	2078-- Buiten	Wandschildering		1 m2	1999 1	rgd rgd	
--------	------------------	-----------------	--	------	-----------	------------	--

T	Gebrek / Maatregel (S)	Cond.	Geprognotiseerde kosten																	
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
O	GeenGebrek	-	-/-	1,0	1,0	2013	2013	60	0,0											
	- *** Niet van toepassing***									Toelichting: Geen behandeling nodig, in goede staat.										
	Totaal komende 10 jaren,									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Totaal 0,0

100903G05 T

kantoorgebouw, Plein 1, 2511CR 's-Gravenhage

november 2013

Element	Volgnr Locatie	Omschrijving Referentie	Fabriekaat Type	Omvang Aantal	Bouwjaar CV	Eigenaar Verantw.	Toelichting
661100	Gv 18/02 lift 7	Lifininstallatie	TDR pers.lift	800 kg 1 st	1992 4	rgd rgd	NL0023427 251111023, geregelde draaistroom, Lift 7, stoppl : 5 hefsnelheid: 1 m/sConstructies in schacht elektr, hoogte 17 m 1

T	Gebrek / Maatregel (T)	Geprognoteerde kosten																	
		Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	Geen			3,0	3,0	2012		0,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Geen									Toelichting: Geen afwijkingen geconstateerd.									
O	Geen vervangende onderdelen verkrijgbaar	Serieus/Hoog		3,0	1,0	2012	25			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 Vervangen van onderdelen of afwerkingen	10-30%								Toelichting: Besturing heeft eind levensduur overschreden. Onderdelen worden moeilijk verkrijgbaar.									
O	Slijtageverschijnselen	Ernstig/Hoog		3,0	2,0	2014	25			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 Vervangen van onderdelen of afwerkingen	2-10%								Toelichting: Draagkabels zijn iets glad afgesleten., 1 st Het vervangen van de tractieschijf en									
E	Onderlinge afstemming liften en automatische regelstrategie			4,0	2,0	2012				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED verlichting aanbrengen / frequentie regeling aanbrengen									Toelichting: Permanent brandende TL verlichting. Draaistroom regeling niet meest energie vriendelijke									
I	Geen			1,0	1,0	2012		0,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Geen									Toelichting: Geen afwijkingen geconstateerd.									
										Totaal komende 10 jaren,									

661100	Gv 18/03 lift 8	Lifininstallatie	TDR pers.lift	800 kg 1 st	1992 4	rgd rgd	NL0023428 251111024 geregelde draaistroom Lift: 8 stp.pl.5 hefsnelheid: 1 m/sConstructies in schacht elektr, hoogte 18 m 1
--------	-----------------	------------------	---------------	----------------	-----------	------------	--

T	Gebrek / Maatregel (T)	Geprognoteerde kosten																	
		Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	Geen			3,0	3,0	2012		0,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Geen									Toelichting: Geen afwijkingen geconstateerd.									
O	Geen vervangende onderdelen verkrijgbaar	Serieus/Hoog		3,0	2,0	2012	25			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 Vervangen van onderdelen of afwerkingen	10-30%								Toelichting: Besturing heeft eind levensduur overschreden. Onderdelen worden moeilijk verkrijgbaar.									
O	Beschadigde isolatie/onderdelen	Serieus/Hoog		1,0	1,0	2012	25			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	< 2%								Toelichting: Sensorlijst is beschadigd maar functioneerd nog wel., 1 st Vervangen van de beschadigde									
E	Onderlinge afstemming liften en automatische regelstrategie			4,0	1,0	2012				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Led verlichting aanbrengen / frequentie regeling aanbrengen									Toelichting: Permanent brandende TL verlichting in cabine / Draaistroomregeling is niet meest energie									
I	Geen			0,0	0,0	0		0,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Geen									Toelichting:									
										Totaal komende 10 jaren,									

661100	Gv 18/04 lift 9	Lifinstallatie	TDR pes.lift	1600 kg 1 st	1992 3	rgd rgd	NL0029429 251111025 geregelde draaistroom Lift: 9 stp.pl.5 hef snelheid: 0.9 m/sConstructies in schacht elektr, hoogte 18 m1
T Gebrek / Maatregel (T)							
		Cond.	Geprognoseerde kosten				
	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc. Kosten	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
B	Geen	3,0	3,0	2012		0,0	- - - - -
	Geen	Toelichting: Geen afwijkingen geconstateerd.					
O	Geen vervangende onderdelen verkrijgbaar	3,0	1,0	2012	25		- - - - -
	7 Vervangen van onderdelen of afwerkingen	Seriesus/Hoog					
E	Onderlinge afstemming liften en automatische regelstrategie	4,0	2,0	2012			- - - - -
	Led verlichting aanbrengen / frequente regeling aanbrengen	Toelichting: Besturing heeft eind levensduur overschreden. Onderdelen worden moeilijk verkrijgbaar.					
I	Geen	1,0	1,0	2012		0,0	- - - - -
	Geen	Toelichting: Permanent brandende TL verlichting. Draaistroom regeling niet meest energie vriendelijke					
		Toelichting: Geen afwijkingen geconstateerd.					
		Totaal komende 10 jaren,					
		Totaal					