

Element	Volgnr Locatie	Omschrijving Referentie	Fabriekaart Type	Omvang Aantal	Bouwjaar CV	Eigenaar Verantw.	Toelichting
130100	1	Vloeren op grondslag	-	192 m2	1880 1	rgd	Vermoedelijk oude grond en puin in enkel kruipruimten

T Gebrek / Maatregel (BE)	Geprognotiseerde kosten																
	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc. Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O GeenGebrek	-/Laag		1,0	1,0	2012	2100	60	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- *** Niet van toepassing***	< 2%								Toelichting: -								
									Totaal komende 10 jaren,								

130200	1	Kelder incl. koekoek	-	-	1880	rgd	Vloer kelder waarschijnlijk monumentaal met daaroverheen beton, dus ook bij beton opgevoerd. Gevels BH19 en BH18
			-	2296 m2	1	rgd	

T Gebrek / Maatregel (BE)	Geprognotiseerde kosten																
	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc. Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O GeenGebrek	-/Laag		1,0	1,0	2012	2100	60	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- *** Niet van toepassing***	< 2%								Toelichting: -								
									Totaal komende 10 jaren,								

160100	1	Funderingsconstr (m2 voetprint)	-	-	1880	rgd	740m2 keldermuren onder MV, ca 3,5m hoog en 0,80m aan vijverkant, incl. ~35m langs kruiprimten(gevel) 100m
			-	853 m2	1	rgd	

T Gebrek / Maatregel (BE)	Geprognotiseerde kosten																
	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc. Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O GeenGebrek	-/Laag		1,0	1,0	2012	2100	60	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- *** Niet van toepassing***	< 2%								Toelichting: -								
									Totaal komende 10 jaren,								

160100	2	Funderingsconstr (m2 voetprint)	-	-	1880	rgd	Waarschijnlijk grotendeels betonnen kelderbak op oorspronkelijke metselwerk fundatie
			-	2490 m2	1	rgd	

T Gebrek / Maatregel (BE)	Geprognotiseerde kosten																
	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc. Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	60	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- *** Niet van toepassing***	< 2%			Toelichting: -														
			Totaal komende 10 jaren,																

210000	1	Gevel	-	-	1880	1	rgd	rgd	106 st monumentale gevelankers, waarvan 30 st. rijk geormamenteerd. >> 90 m² HoutSkeletBouw gevelwanden aan de										
--------	---	-------	---	---	------	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T Gebrek / Maatregel (BE)

		Cond.		Geprognotiseerde kosten															
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	60	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- *** Niet van toepassing***	< 2%			Toelichting: -														
			Totaal komende 10 jaren,																

210000	2	Gevel	-	-	1880	3	rgd	rgd	448 m² zandstenen gevelbanden, cordonlijsten, ketting- en boogstenen én hardstenen gebouwplint >> 52 m² rijk orna. mon.										
--------	---	-------	---	---	------	---	-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T Gebrek / Maatregel (BE)

		Cond.		Geprognotiseerde kosten															
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	Afbrokkelen afboeren	Serieuus/Hoog	1,0	1,0	2012	2100	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	< 2%																	
			Totaal komende 10 jaren,																

O	Vuil, aanslag, verkleuring	Gering/Laag	2,0	1,0	2012	2012	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken	>70%																	
			Totaal komende 10 jaren,																

210000	3	Gevel	-	-	1880	1	rgd	rgd	De meeste gevels aan de dakterrassen (incl. achter-, dak-gevels van de oorspr. gebouwen langs Binnenhof en Vijver) zijn vrij										
--------	---	-------	---	---	------	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T Gebrek / Maatregel (BE)

		Cond.		Geprognotiseerde kosten															
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- *** Niet van toepassing***	< 2%			Toelichting: -														
			Totaal komende 10 jaren,																

222100	1	Binnenwanden	-	-	-	720 m2	2011	1	rgd	Traditionele binnenwand constructie.
									rgd	

		Cond.		Geprognoseerde kosten														
T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebrek		1,0	1,0	2012			0,0										
	Niet van toepassing.				Toelichting:													
					Totaal komende 10 jaren,													

222100	2	Binnenwanden	-	-	-	1795 m2	2011	1	rgd	Binnenzijde gevelconstructie steen.
									rgd	

		Cond.		Geprognoseerde kosten														
T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebrek		1,0	1,0	2012			0,0										
	Niet van toepassing.				Toelichting:													
					Totaal komende 10 jaren,													

222100	3	Binnenwanden	-	-	-	2163 m2	2011	1	rgd	Steenachtige wanden en kolommen.
									rgd	

		Cond.		Geprognoseerde kosten														
T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebrek		1,0	1,0	2012			0,0										
	Niet van toepassing.				Toelichting:													
					Totaal komende 10 jaren,													

231100	1	Binnenvloerconstr (incl. balkon)	-	-	-	5875 m2	2011	1	rgd	Vloerconstructie steenachtig, incl trappen.
									rgd	

		Cond.		Geprognoseerde kosten														
T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebrek		1,0	1,0	2012			0,0										
	Niet van toepassing.				Toelichting:													

E	GeenGebrek Niet van toepassing.				1,0	1,0	2012		0,0											
										Toelichting:										
										Totaal komende 10 jaren,										

233000	1	Vloer buiten (incl balkon)	-	-	-	20 m2	1880	1	rgd												Klinkers op beton, lage gedeelte zijgevel bij torentje
--------	---	----------------------------	---	---	---	-------	------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Cond.		Geprognotiseerde kosten																	
T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
O	GeenGebrek - *** Niet van toepassing***	-/Laag < 2%	1,0	1,0	2012	2100	1	0,0													
										Toelichting: -											
										Totaal komende 10 jaren,											

240100	1	Trap binnen	-	-	-	28 m2	2011	1	rgd												28 m2 staalconstructie met houten treden.
--------	---	-------------	---	---	---	-------	------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

		Cond.		Geprognotiseerde kosten																	
T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
B	GeenGebrek Niet van toepassing.		1,0	1,0	2012			0,0													
										Toelichting:											
										Totaal komende 10 jaren,											

240100	2	Trap binnen	-	-	-	109 m2	2011	1	rgd												
--------	---	-------------	---	---	---	--------	------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Cond.		Geprognotiseerde kosten																	
T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
B	GeenGebrek Niet van toepassing.		1,0	1,0	2012			0,0													
										Toelichting:											
										Totaal komende 10 jaren,											

240600	1	Trap buiten	-	-	-	4 m2	1880	1	rgd												Klinkers op beton, lage gedeelte zijgevel bij torentje en bij kantine vijverzijde
--------	---	-------------	---	---	---	------	------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

		Cond.		Geprognotiseerde kosten																
--	--	-------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T Gebrek / Maatregel (BE) Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

O	GeenGebrek			1,0	1,0	2012	2100	30	0,0										
	- *** Niet van toepassing***	-/Laag < 2%					Toelichting: -												
				Totaal komende 10 jaren,															

240800	1	Ladders en klimijzers buiten	-	-	38 m2	1980	1	rgd	rgd										
										24 m² Diverse stalen dakladders tegen dakgevels en over dakvlakken, de bijbehoren vloonders en roostervloer opgevoerd bij									

T Gebrek / Maatregel (BE) Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

O	GeenGebrek			1,0	1,0	2012	2100	30	0,0										
	- *** Niet van toepassing***	-/Laag < 2%					Toelichting: -												
				Totaal komende 10 jaren,															

270100	1	Dak constructie	-	-	6 m2	1975	1	rgd	rgd										
										Verbindingsgang tussen kappen A en U (boven 1ste kamer): monumentaal houten gevel- en dakconstructie, houten									

T Gebrek / Maatregel (BE) Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

O	GeenGebrek			1,0	1,0	2012	2100	1	0,0										
	- *** Niet van toepassing***	-/Laag < 2%					Toelichting: -												
				Totaal komende 10 jaren,															

270100	2	Dak constructie	-	-	98 m2	1980	2	rgd	rgd										
										Houten overstekken van de platte daken langs het middelste dakterras ,et houten delen bekleeding en aluminium daktrim.									

T Gebrek / Maatregel (BE) Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

O	Houtrot			2,0	1,0	2012	2012	1											
	6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	Ernstig/Hoog < 2%																	
				Totaal komende 10 jaren,															

E	Dubbelglas, Enkel glas met voorzetraam Dubbelglas vervangen voor hr++ glas			4,0	1,0	2012														
Totaal komende 10 jaren,																				

310100	2	Kozijnwerk buiten	-	-	1149 m2	1980	1	rgd												
--------	---	-------------------	---	---	---------	------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Cond.		Geprognoteerde kosten																	
T Gebrek / Maatregel (BE)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	1	0,0													
- *** Niet van toepassing***																					
Toelichting: -																					
Totaal komende 10 jaren,																					

310500	1	Beglazing buiten	-	-	1934 m2	2000	1	rgd												
--------	---	------------------	---	---	---------	------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Cond.		Geprognoteerde kosten																	
T Gebrek / Maatregel (BE)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	1	0,0													
- *** Niet van toepassing***																					
Toelichting: -																					
Totaal komende 10 jaren,																					

313000	1	Deuren buiten	-	-	28 st	2000	1	rgd												
--------	---	---------------	---	---	-------	------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Cond.		Geprognoteerde kosten																	
T Gebrek / Maatregel (BE)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	15	0,0													
- *** Niet van toepassing***																					
Toelichting: -																					
Totaal komende 10 jaren,																					

320100	1	Kozijnwerk binnen	-	-	328 m2	2011	1	rgd												
--------	---	-------------------	---	---	--------	------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Cond.		Geprognotiseerde kosten														
T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebrek Niet van toepassing.		1,0	1,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Toelichting:														
				Totaal komende 10 jaren,														
320100	2	Kozijnwerk binnen	-	-	2011	1	rgd											
			-	341 m2			rgd											
								Ca. 15 % monumentaal.										
T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebrek Niet van toepassing.		1,0	1,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Toelichting:														
				Totaal komende 10 jaren,														
323000	1	Deuren binnen	-	-	2011	1	rgd											
			-	217 st			rgd											
								147 st houten deuren, 68 stalen deuren en 2 automatische stalen deuren.										
T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebrek Niet van toepassing.		1,0	1,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Toelichting:														
				Totaal komende 10 jaren,														
342100	1	Leuning/valbeveiliging binnen	-	-	2011	1	rgd											
			-	34 m1			rgd											
								34 m1 natuurstenen balustrade.										
T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			0,0	0,0	0			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Toelichting:														
				Totaal komende 10 jaren,														

342100	2	Leuning/valbeveiliging binnen	-	-	104 m1	2011	1	rgd	93 m1 stalen trapleuning, 1 m1 houten leuning en 10 m1 houten leuning.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	---	-------------------------------	---	---	--------	------	---	-----	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

T Gebrek / Maatregel (BI)		Bel. / Int. / Omv.		Cond.		Cyc.		Geprognoseerde kosten												
		CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
		0,0	0,0	0	0	0,0	0,0													
				Toelichting:																
				Totaal komende 10 jaren,																

372100	1	Schoorsteen/ventilatiekanaal	-	-	56 m1	1880	1	rgd	Aan de zichtzijden monumentale schoorstenen, vaak recentelijk gerenoveerd, met natuursteen afdekplaten en -banden en	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	---	------------------------------	---	---	-------	------	---	-----	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

T Gebrek / Maatregel (BE)		Bel. / Int. / Omv.		Cond.		Cyc.		Geprognoseerde kosten												
		CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	60	0,0												
				Toelichting: -																
				Totaal komende 10 jaren,																

372200	1	Daglichtvoorziening	-	-	217 m2	2000	1	rgd	MONUMENTAAL: Dakkapellen met roederamen (soms een rooster), hout, monumentaal, dakbedekking lood (halfronde kegel	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	---	---------------------	---	---	--------	------	---	-----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

T Gebrek / Maatregel (BE)		Bel. / Int. / Omv.		Cond.		Cyc.		Geprognoseerde kosten												
		CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	1	0,0												
				Toelichting: -																
				Totaal komende 10 jaren,																

372200	2	Daglichtvoorziening	-	-	12 m2	2000	1	rgd		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	---	---------------------	---	---	-------	------	---	-----	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

T Gebrek / Maatregel (BE)		Bel. / Int. / Omv.		Cond.		Cyc.		Geprognoseerde kosten												
		CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0												
				Toelichting: -																

		Totaal komende 10 jaren,									

372200	3	Daglichtvoorziening	-	-	5 m2	1980	rgd												
						3	rgd												

T Gebrek / Maatregel (BE)

Geprognotiseerde kosten

		Bel. / Int. / Omv.		CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	1	Erosie, verwerking, verzanding	Serieus/Laag	3,0	1,0	2012	2100	30											
		1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%																
		Toelichting: filiforme corrosie op aluminium delen . tevens is vervulling waargenomen., 5 lichtstraat																	

E		Enkel glas				6,0	1,0	2012											
		enkel draadglas vervangen voor hr++ glas																	

		Totaal komende 10 jaren,																	

411100	1	Afwerklaag gevel	-	-	15 m2	1980	rgd												
						2	rgd												

T Gebrek / Maatregel (BE)

Geprognotiseerde kosten

		Bel. / Int. / Omv.		CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	6	Afbrokkelen afboeren	Serieus/Hoog	2,0	1,0	2012	2012	1											
		6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	2-10%																

		Totaal komende 10 jaren,																	

411110	1	Voegwerk	-	-	2935 m2	2000	rgd												
						1	rgd												

T Gebrek / Maatregel (BE)

Geprognotiseerde kosten

		Bel. / Int. / Omv.		CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O		GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0										
		- *** Niet van toepassing***	< 2%																
		Toelichting: -																	

		Totaal komende 10 jaren,																	

411200	1	Bekleding gevel	-	-	139 m2	2000	1	rgd	Houten skelet-bouw gevels met delen, of platen betimmering, ook wel voor metselwerk (?). Leij-bekleding op hout en stenen gevel
--------	---	-----------------	---	---	--------	------	---	-----	---

Geprognotiseerde kosten																			
T	Gebrek / Maatregel (BE)	Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	1	0,0											
	- *** Niet van toepassing***	< 2%	Toelichting: -																
			Totaal komende 10 jaren,																

421100	1	Afwerklaag binnenwanden	-	-	54 m2	2011	1	rgd	54 m2 Heraklithplaten.
--------	---	-------------------------	---	---	-------	------	---	-----	------------------------

Geprognotiseerde kosten																			
T	Gebrek / Maatregel (BI)	Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebrek		1,0	1,0	2012			0,0											
	Niet van toepassing.		Toelichting:																
			Totaal komende 10 jaren,																

421100	2	Afwerklaag binnenwanden	-	-	3919 m2	2011	1	rgd	Beplakt met glasvlies (scan).
--------	---	-------------------------	---	---	---------	------	---	-----	-------------------------------

Geprognotiseerde kosten																			
T	Gebrek / Maatregel (BI)	Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebrek		1,0	1,0	2012			0,0											
	Niet van toepassing.		Toelichting:																
			Totaal komende 10 jaren,																

421200	1	Bekleding binnenwanden	-	-	175 m2	2011	1	rgd	Voornamelijk wand bespanning.
--------	---	------------------------	---	---	--------	------	---	-----	-------------------------------

Geprognotiseerde kosten																			
T	Gebrek / Maatregel (BI)	Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebrek		1,0	1,0	2012			0,0											
	Niet van toepassing.		Toelichting:																

B	GeenGebrek Niet van toepassing.				1,0	1,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	
										Toelichting:							
										Totaal komende 10 jaren,							

432200	2	Losse atwerklaag vloer	-	-	-	80 m2		2011	rgd	rgd						
--------	---	------------------------	---	---	---	-------	--	------	-----	-----	--	--	--	--	--	--

		Cond.	Geprognoseerde kosten															
T Gebrek / Maatregel (BI)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebrek Niet van toepassing.				1,0	1,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Toelichting:								
										Totaal komende 10 jaren,								

432200	3	Losse atwerklaag vloer	-	-	-	130 m2		2011	rgd	rgd							
--------	---	------------------------	---	---	---	--------	--	------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

		Cond.	Geprognoseerde kosten															
T Gebrek / Maatregel (BI)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebrek Niet van toepassing.				1,0	1,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Toelichting:								
										Totaal komende 10 jaren,								

432200	4	Losse atwerklaag vloer	-	-	-	855 m2		2011	rgd	rgd							
--------	---	------------------------	---	---	---	--------	--	------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

		Cond.	Geprognoseerde kosten															
T Gebrek / Maatregel (BI)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebrek Niet van toepassing.				1,0	1,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Toelichting:								
										Totaal komende 10 jaren,								

432200	5	Losse atwerklaag vloer	-	-	-	3246 m2		2011	rgd	rgd							
--------	---	------------------------	---	---	---	---------	--	------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

		Cond.	Geprognoseerde kosten									
--	--	-------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebrek Niet van toepassing.		1,0	1,0	2012			0,0										
Toelichting:																		
Totaal komende 10 jaren,																		

434100	1	Afwerklaag buitenvloer	-		2000	1	rgd											
			-	20 m2			rgd											
Klinkers in/op beton, lage gedeelte zijgevel naast Mauritshuis																		

Geprognoteerde kosten																		
T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	Aangroei mos, algen - **** Niet van toepassing***	Gering/Laag < 2%	1,0	1,0	2100	2100	1	0,0										
Toelichting: -																		
Totaal komende 10 jaren,																		

451200	1	Verlaagd systeemplafond	-		2011	1	rgd											
			-	860 m2			rgd											
687 m2 systeemplafonds bekleed met stof, 67 m2 minerale wol en 106 m2 metalen roosterplafonds.																		

Geprognoteerde kosten																		
T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebrek Niet van toepassing.		1,0	1,0	2012			0,0										
Toelichting:																		
Totaal komende 10 jaren,																		

452100	1	Afwerklaag plafond	-		2011	1	rgd											
			-	280 m2			rgd											
Waarvan 68 m2 lijstwerk.																		

Geprognoteerde kosten																		
T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebrek Niet van toepassing.		1,0	1,0	2012			0,0										
Toelichting:																		
Totaal komende 10 jaren,																		

452200	1	Bekleding	-		2011	1	rgd											
			-	2887 m2			rgd											
Houten schroten, houten beplating tpv de sanitaire ruimten en heraklitfplaten.																		

T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	Cond. CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	Geprognotiseerde kosten										
									2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B	GeenGebrek		1,0	1,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Niet van toepassing.		Toelichting:																
			Totaal komende 10 jaren,																

471100	1	Dakbedekking vlak dak	-			1980	rgd		Loodslabben diverse grinddaken										
			-	435 m2	2		rgd												

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	Cond. CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	Geprognotiseerde kosten										
									2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	Erosie, verwerking, verzanding	Serieus/Laag	2,0	0,0	2020	2020	1												
	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	30-70%																	
			Totaal komende 10 jaren,																

471100	2	Dakbedekking vlak dak	-			2000	rgd												
			-	1140 m2	1		rgd												

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	Cond. CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	Geprognotiseerde kosten										
									2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	Vuil, aanslag, verkleuring	Gering/Laag	1,0	1,0	2012	2100	1	0,0											
	- *** Niet van toepassing***	30-70%																	
			Totaal komende 10 jaren,																

471200	1	Dakbedekking hellend dak	-			1980	rgd		Loodketten langs opgaand metselwerk, excl. schaaorstenen en dakkapellen: aldaar opgevoerd.										
			-	183 m2	2		rgd												

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	Cond. CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	Geprognotiseerde kosten										
									2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	Erosie, verwerking, verzanding	Serieus/Laag	2,0	1,0	2012	2012	1	0,0											
	- *** Niet van toepassing***	30-70%																	
			Totaal komende 10 jaren,																

		Totaal komende 10 jaren,																		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
471200	2	Dakbedekking hellend dak	-	-	2857 m2	2000	1	rgd	rgd	1050 m ² recentelijk, rest ook niet erg oud met grotendeels rvs-haken >> ~650 m ³ voetlood << 524 m ³ loden nok- en hoekkepers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T Gebrek / Maatregel (BE)		Cond.		Geprognotiseerde kosten																
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
O	6	Beschadiging	Serieus/Hoog	1,0	1,0	2012	2012	1												
		6	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	< 2%																
		Totaal komende 10 jaren,																		
472200	1	Dakgootbekleding	-	-	576 m1	1980	3	rgd	rgd	BAKGOOT, ~ 90cm ontw.: 214 m lood, 175 m zink; KILGOOT: 75m lood; ZAKGOOT, ~100cm ontw.: 112 m lood << 54 st.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T Gebrek / Maatregel (BE)		Cond.		Geprognotiseerde kosten																
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
O	6	Afschot foutief	Serieus/Hoog	2,0	1,0	2012	2012	1												
		6	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	2-10%																
O	6	Lekkage	Ernstig/Hoog	2,0	1,0	2012	2012	1												
		6	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	< 2%																
		Totaal komende 10 jaren,																		
472300	1	Valbeveiligingen	-	-	334 st	2002	1	rgd	rgd	330 bronskleurige dak-fladderhaken in de leien meegedeekt en 2 kabel gebiedsbegrenzing met 2x2 st GEVACO- ankerpunten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T Gebrek / Maatregel (BE)		Cond.		Geprognotiseerde kosten																
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
O	6	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	15	0,0											
		6	*** Niet van toepassing***	< 2%																
		Toelichting: -																		

Totaal komende 10 jaren,		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

490110	1	Bu. dekkend watergedragen	-	-	3174 m2	2000	rgd	Gesloten gevel m² 416 >>>open gevel-kozijnwerk m² 2.078>>vloer m² >>>plafond m² >>>dak m² 311>>>terrein m² >>>overig hwa m² 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---------------------------	---	---	---------	------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

T Gebrek / Maatregel (BE)

		Cond.		Geprognotiseerde kosten																	
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
O	Craquelé	Serieus/Hoog	2,0	1,0	2015	2100	6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		E *** Elders opgenomen ***	Toelichting: barstvorming																		
O	Verpoederen krijten	Serieus/Laag	2,0	1,0	2015	2100	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 Vervolgsysteem, hergebruik, revisie	Toelichting: -, 3174 vervolgsysteem verf dekkende kunstharbasis, geprofileerd x factor 2 (3174 * €																		
O	Vuil, aanslag, verkleuring	Gering/Hoog	2,0	1,0	2015	2100	6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		E *** Elders opgenomen ***	Toelichting: -																		
Totaal komende 10 jaren,		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

490120	1	Bu. dekkend oplosmiddelhoudend	-	-	59 m2	2005	rgd	Mon. eiken buitendeuren en kozijn => 300% (binnen-buiten-kozijn/profilering)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	--------------------------------	---	---	-------	------	-----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

T Gebrek / Maatregel (BE)

		Cond.		Geprognotiseerde kosten																	
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
O	Afbladderen, kale delen	Ernstig/Hoog	3,0	1,0	2012	2012	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 Vervolgsysteem, hergebruik, revisie	Toelichting: -																		
Totaal komende 10 jaren,		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

490510	1	Bin. dekkend watergedragen	-	-	789 m2	2011	rgd	Op stucwerk of beton.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Plafnd	-	-	789 m2	1	rgd		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

T Gebrek / Maatregel (BI)

		Cond.		Geprognotiseerde kosten																	
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
B	GeenGebrek		1,0	1,0	2012		0,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Niet van toepassing.	Toelichting:																		

Totaal komende 10 jaren, - - - - -

490510	2	Bin. dekkend watergedragen	-	2011	rgd	Muurverf, aangebracht op glasvlies (scan).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wanden	-	1	rgd		3919 m2										

T Gebrek / Maatregel (BI) Cond. Geprognotiseerde kosten

Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1,0	1,0	2012			0,0										
Toelichting:																
Totaal komende 10 jaren, - - - - -																

490520	1	Bin.dekkend oplosmiddelhoudend	-	2011	rgd	Kozijnen, ramen en koekoek. Tzt voorzien van een vervolgsysteem op basis van een dekkende kbb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Koz	-	1	rgd		27 m2										

T Gebrek / Maatregel (BI) Cond. Geprognotiseerde kosten

Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1,0	1,0	2012			0,0										
Toelichting:																
Totaal komende 10 jaren, - - - - -																

490520	2	Bin.dekkend oplosmiddelhoudend	-	2011	rgd	Blanke lak tbv entredeuren.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Bi/bu	-	1	rgd		48 m2										

T Gebrek / Maatregel (BI) Cond. Geprognotiseerde kosten

Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1,0	1,0	2012			0,0										
Toelichting:																
Totaal komende 10 jaren, - - - - -																

490520	3	Bin.dekkend oplosmiddelhoudend	-	2011	rgd	Dkh op houten kozijnen (dubbelzijdig opgenomen).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Bi-koz	-	1	rgd		682 m2										

T Gebrek / Maatregel (BI) Cond. Geprognotiseerde kosten

Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1,0	1,0	2012			0,0										
Toelichting:																
Totaal komende 10 jaren, - - - - -																

B	GeenGebrek Niet van toepassing.			1,0	1,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Toelichting:										
							Totaal komende 10 jaren,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

490520	4 Bi/bu	Bin.dekkend oplosmiddelhoudend	-	-	1056 m2	2011	rgd	0,0	528 m2 kozijnen + ramen. 100 % opslag toegepast ivm roedeverdeling.	2011	rgd					
--------	------------	--------------------------------	---	---	---------	------	-----	-----	---	------	-----	--	--	--	--	--

Cond.																		
T Gebrek / Maatregel (BI)																		
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebrek Niet van toepassing.				1,0	1,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Toelichting:											
							Totaal komende 10 jaren,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

490520	5 Wanden	Bin.dekkend oplosmiddelhoudend	-	-	1727 m2	2011	rgd	0,0	Transparante beits op lambrizering en houtsnijwerken.	2011	rgd					
--------	-------------	--------------------------------	---	---	---------	------	-----	-----	---	------	-----	--	--	--	--	--

Cond.																		
T Gebrek / Maatregel (BI)																		
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebrek Niet van toepassing.				1,0	1,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Toelichting:											
							Totaal komende 10 jaren,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

490520	6 Plafnd	Bin.dekkend oplosmiddelhoudend	-	-	2887 m2	2011	rgd	0,0	Dkh op houten schroten en houten beplating.	2011	rgd					
--------	-------------	--------------------------------	---	---	---------	------	-----	-----	---	------	-----	--	--	--	--	--

Cond.																		
T Gebrek / Maatregel (BI)																		
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebrek Niet van toepassing.				1,0	1,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Toelichting:											
							Totaal komende 10 jaren,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

490530	1 Bi/bu	Bin. dekkend prepaint	-	-	80 m2	2011	rgd	0,0	Prepain atwerking staten vliesgevel.	2011	rgd					
--------	------------	-----------------------	---	---	-------	------	-----	-----	--------------------------------------	------	-----	--	--	--	--	--

Cond.																
Geprognotiseerde kosten																

T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebrek Niet van toepassing.		1,0	1,0	2012			0,0										
									Toelichting:									
									Totaal komende 10 jaren,									

490530	2	Bin. dekkend prepaint	-		2011		rgd											
	Bi-koz		-	656 m2	1		rgd											
									Stalen kozijnen (dubbelzijdig opgenomen).									

T	Gebrek / Maatregel (BI)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebrek Niet van toepassing.		1,0	1,0	2012			0,0										
									Toelichting:									
									Totaal komende 10 jaren,									

901000	2	Drainage	-		2000		rgd											
			-	1 pm	1		rgd											
									De tuinjies langs de vijver en de bestrating aan de zijgevel (G en H) achter het hek naar torentje; het lage gedeelte is als buiten									

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek - **** Niet van toepassing***	-/Laag < 2%	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0										
									Toelichting: -									
									Totaal komende 10 jaren,									

903100	1	Muren	-		2000		rgd											
			-	185 m1	3		rgd											
									Muurtje langs de waterkant, 1 1/2 steens, 70cm hoog en 50cm onder water									

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	Afbrokkelen afboeren 6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	Serieus/Hoog 2-10%	2,0	1,0	2012	2100	25											

O	Aangroei mos, algen E *** Eiders opgenomen ***	Gering/Hoog 2-10%	1,0	1,0	2012	2100	1	0,0										
									Toelichting: -									
									Totaal komende 10 jaren,									

904000	1	Terreinafwerkingen	-	-	-	2000	rgd	Perken borders 164 m ² hagen 44 m ² bomen 12 st
				208 m ²	1		rgd	

		Cond.		Geprognoseerde kosten														
T Gebrek / Maatregel (BE)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	< 2%																
			Toelichting: -															
			Totaal komende 10 jaren,															

904000	2	Terreinafwerkingen	-	-	-	2000	rgd	Klinker bestrating met stoepbanden en kademuren (elders)
				301 m ²	1		rgd	zijgevel (GenH) >> 164 kloostermop/klinkers, verhouding in de

		Cond.		Geprognoseerde kosten														
T Gebrek / Maatregel (BE)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	< 2%																
			Toelichting: -															
			Totaal komende 10 jaren,															

Totaal

Element	Volgnr Locatie	Omschrijving Referentie	Fabriekaat Type	Omvang Aantal	Bouwjaar CV	Eigenaar Verantw.	Toelichting
858110	1 div	verdeel/regelkast klimaat	Priva div	4 st	2008 1	rgd	1 st regelkast RK1 (2x Compri HX, 39x interventiemodule, 18x motorgroep). 1 st regelkast RK1A (1x Compri HX, 8x

T Gebrek / Maatregel (E)		Geprognoteerde kosten																	
		Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

O	Onjuiste montage		Gering/Hoog	1,0	1,0	2012	20												
6	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		< 2%																
E	jaarlijks optimaliseren energiesystemen en eens in de 5 jaar FCIB			1,0	1,0	2012			0,0										
			Toelichting:	Totaal komende 10 jaren,															

861113	1 V-1	No-Break-installatie	IMV sitepro S6	60 kVA 1 st	2003 2	rgd	No-Break-installatie statisch 186 cellen Batt. capaciteit 160Ah 33min. tbv B0b groepenkasten (beveiliging)
--------	-------	----------------------	----------------	-------------	--------	-----	--

T Gebrek / Maatregel (E)		Geprognoteerde kosten																	
		Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

O	50% - 75% van theoretische levensduur		Gering/Laag	2,0	0,0	2017	2100 15												
1	Integrale vervanging, renovatie, modificatie		>70%																
			Toelichting: Tevens zijn de accukasten vervuld.	Totaal komende 10 jaren,															

861200	1 V-1	Aarding algemeen		1 st	1982 4	rgd	Tbv 5538 m2 bvo. Hoofdaardrail nasst hoofdverdeelinrichting.
--------	-------	------------------	--	------	--------	-----	--

T Gebrek / Maatregel (E)		Geprognoteerde kosten																	
		Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

O	> 75% theoretische levensduur		Gering/Midden	3,0	1,0	2017	2100 35												
1	Integrale vervanging, renovatie, modificatie		>70%																
O	Onjuiste montage		Gering/Hoog	1,0	1,0	2012	35	0,0											
6	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		< 2%																
			Toelichting: Aardleiding in laagspanningsruimte niet aangesloten.	Totaal komende 10 jaren,															

861300	1 DIV	Bekabeling/distributie elektra	-	-	1982	rgd	Tbv 5538 m2 bvo.											
			-	1 pm	4	rgd												
T Gebrek / Maatregel (E)																		
Cond. Geprognostiseerde kosten																		
Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																		
B	GeenGebrek				1,0	1,0	2012		0,0									
	Niet van toepassing.				Toelichting:													
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden		3,0	1,0	2017	2100	30										
	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%		Toelichting: L. In het gehele gebouw;														
O	Onjuist gedimensioneerde componenten	Serieus/Hoog		3,0	1,0	2012	2012	30										
	3 Toevoeging nieuwe elementen, uitbreiding	10-30%		Toelichting: Volle kabelgoten en loze, niet functionele, bekabeling.														
I	Geen gebrek.			2,0	2,0	2012			0,0									
	Niet van toepassing.			Toelichting:														
				Totaal komende 10 jaren,														

861500	1 DIV	(Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht	Holec	-	1982	rgd	1 stuks hoofdverdeelinrichting (H-LK1, 2 Panelen, HS= 400A, 3 groepen 250A, 10 groepen 125A), 1 stuks hoofdverdeelinrichting											
			Planitole	8 st	4	rgd												
T Gebrek / Maatregel (E)																		
Cond. Geprognostiseerde kosten																		
Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																		
B	GeenGebrek				1,0	1,0	2012		0,0									
	Niet van toepassing.			Toelichting: Installatie levert geen brandgevaar op.														
O	Onjuiste montage	Gering/Hoog		1,0	1,0	2012	2012	25	0,0									
	6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	< 2%		Toelichting: 3 fase groep in gebruik als 1 fasegroep van verdeelinrichting NB1B-L1B. Geen kosten														
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden		3,0	1,0	2017	2100	25										
	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%		Toelichting: L. In het gehele gebouw;														
I	Tekeningen / groepenverklaring komen niet overeen met de			3,0	2,0	2017												
	Tekeningen aanpassen aan de werkelijkheid			Toelichting: Niet bekend of dit ook is uitgevoerd.														
				Totaal komende 10 jaren,														
861500	2 DIV	(Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht	Diversen	-	1999	rgd	1 stuks verdeelinrichting (NB0B-LB, fabricaat Holec, 41 groepen).											
				2 st	2	rgd	1 stuks verdeelinrichting (LOA1, fabricaat O&K, HS= 63A, 17											

100903G08 E

kantoorgebouw, Binnenhof 19, 2513AA 's-Gravenhage

november 2013

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	Geprognotiseerde kosten																		
				CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
B	GeenGebrek		1,0	1,0	2012		0,0															
	Niet van toepassing.																					
O	50% - 75% van theoretische levensduur	Gering/Laag	2,0	1,0	2017	2100	25															
	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%																				
I	Tekeningen / groepenverklaring komen niet overeen met de Tekeningen aanpassen aan de werkelijkheid		3,0	2,0	2017																	
	Tekeningen / groepenverklaring komen niet overeen met de Tekeningen aanpassen aan de werkelijkheid																					
	Totaal komende 10 jaren,																					

861500	3	(Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht	O&K	-		2002	rgd															
	DIV			7 st	2		rgd															

1 stuks verdeelinrichting (B3B, HS= 40A, 14 groepen). 1 stuks verdeelinrichting (B2B, HS= 40A, 16 groepen). 1 stuks

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	Geprognotiseerde kosten																		
				CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
B	GeenGebrek		1,0	1,0	2012		0,0															
	Niet van toepassing.																					
O	50% - 75% van theoretische levensduur	Gering/Laag	2,0	1,0	2017	2100	25															
	- *** Niet van toepassing***	>70%																				
I	Tekeningen / groepenverklaring komen niet overeen met de Tekeningen aanpassen aan de werkelijkheid		3,0	2,0	2017																	
	Tekeningen aanpassen aan de werkelijkheid																					
	Totaal komende 10 jaren,																					

1 stuks verdelinrichting (B3B, HS= 40A, 14 groepen). 1 stuks verdelinrichting (B2B, HS= 40A, 16 groepen). 1 stuks

Toelichting: Installatie levert geen brandgevaar op.

Toelichting: Verdelinrichting K01B is zeer moeilijk bereikbaar. Er staat een koelautomaat voor de

Toelichting: Niet bekend of dit ook is uitgevoerd.

Totaal komende 10 jaren,

861710	1	Bliksemsbeveiligingsinstallatie	Mulhuizen	13 st-val	1982	rgd																
	DAK			1 st	4		rgd															

Daknet verbonden met 13 stuks elektroden.

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	Geprognotiseerde kosten																		
				CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2015	2100	30															
	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%																				
O	Loshangende leiding	Gering/Hoog	1,0	1,0	2012	2012	30															
	6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	< 2%																				
	Totaal komende 10 jaren,																					

Toelichting: L. In het gehele gebouw;

Toelichting: De vervangen dakgoot van nr 18 moet nog aangesloten worden op 2 plaatsen., 4 st

863140	1 DIV	Verlichtingsarmaturen	Diversen div	- 1 pm	1996 2	rgd rgd	ca 1000 stuks. Incl. verlichtingsschakelsysteem (fabricaat Evotech. toiletten en trappen).	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
T Gebrek / Maatregel (E)								Geprognoteerde kosten											
Cond.								CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten						
B	GeenGebrek	Niet van toepassing.		1,0	1,0	2012		0,0											
O	50% - 75% van theoretische levensduur	Gering/Laag >70%		2,0	1,0	2015	2015	20	Toelichting:										
E	10 < verm. <= 12 W/m2	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie		2,0	1,0	2015			Toelichting: L. In het gehele gebouw;										
	LED verlichting toepassen								Toelichting: Daglichtregeling en aanwezigheidsschakeling worden reeds toegepast.										
				Totaal komende 10 jaren,															

863210	1 DIV	Noodverlichtingsarmatuur	Van Lien OL230HF	- 39 st	2003 2	rgd rgd	Vluchtwegaanduiding. Armaturen centraal gevoed.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
T Gebrek / Maatregel (E)								Geprognoteerde kosten											
Cond.								CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten						
O	50% - 75% van theoretische levensduur	Gering/Laag >70%		2,0	0,0	2015	2100	15	Toelichting: L. In het gehele gebouw;										
	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie			Totaal komende 10 jaren,															

864100	1 DIV	Signalering		- 1 pm	1982 3	rgd rgd		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
T Gebrek / Maatregel (E)								Geprognoteerde kosten											
Cond.								CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten						
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden >70%		3,0	1,0	2015	2100	20	Toelichting: L. In het gehele gebouw;										
	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie			Totaal komende 10 jaren,															

864210	1 DIV	Telefooninstallatie		- 1 st	1989 1	afnemer afnemer		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
T Gebrek / Maatregel (E)								Geprognoteerde kosten											
Cond.								CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten						

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			0,0	0,0	0			0,0										
			Toelichting:															
			Totaal komende 10 jaren,															

CCTV-installatie

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			0,0	0,0	0			0,0										
			Toelichting:															
			Totaal komende 10 jaren,															

864410 1 DIV Data-installatie

Electric 1 st 1997 afnemer afnemer

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			0,0	0,0	0			0,0										
			Toelichting:															
			Totaal komende 10 jaren,															

865110 1 V-1 Brandmeldinstallatie

Siemens Cerberus CT11 1 st 2003 rgd rgd

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	50% - 75% van theoretische levensduur	Gering/Laag >70%	2,0	0,0	2100	2100	15											
O	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	Gering/Hoog	1,0	1,0	2012	2012	15											
O	6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	< 2%																

I Certificaat ontbreekt

3,0 2,0 2012

865225	1 DIV	Elektr deurbieden (grendel/magn)	Effeff -	- 18 st	1996 1	afnemer afnemer												
--------	----------	----------------------------------	-------------	------------	-----------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T Gebrek / Maatregel (E)		Cond.		Geprognotiseerde kosten															
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	0,0	0,0	0			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Toelichting:		
Totaal komende 10 jaren,							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

865330	1 V-1	Overspanningsbeveiliging	C-Citel DS100R	- 8 st	2002 2	rgd rgd												7 stuks overspanningsbeveiliging klasse C. 1 stuks overspanningsbeveiliging klasse B.
--------	----------	--------------------------	-------------------	-----------	-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

T Gebrek / Maatregel (E)		Cond.		Geprognotiseerde kosten															
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
O	50% - 75% van theoretische levensduur	Gering/Laag	2,0	1,0	2017	2100	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Toelichting: L.		
1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Totaal komende 10 jaren,							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

865400	1 BG	Sociale alarmering	-	-	1982 3	rgd rgd												Signalering invalide toilet Met melding op paneel bij ingang in CMK.
--------	---------	--------------------	---	---	-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T Gebrek / Maatregel (E)		Cond.		Geprognotiseerde kosten															
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
B	GeenGebrek		1,0	1,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Toelichting: Installatie levert geen brandgevaar op.		
O	Niet van toepassing.	Gering/Midden	3,0	1,0	2015	2100	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Toelichting: L. Meldpaneel ingang CMK;		
1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Totaal komende 10 jaren,							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

867300	1 DIV	gebouwbeheersysteem	Diversen	-	2008 2	rgd rgd												PC en software voor de wtb installatie (fabricaat Priva, bouwjaar 2008, incl energiebewakingssysteem).
--------	----------	---------------------	----------	---	-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T Gebrek / Maatregel (E)		Cond.		Geprognotiseerde kosten															
Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			

O	50% - 75% van theoretische levensduur	Gering/Laag	2,0	1,0	2015	2100	10	-	-	-	-	-	-	-	-
E	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%			Toelichting: L.										
	GBS aanwezig met monitoring		2,0	2,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
					Toelichting:										
			Totaal komende 10 jaren,					-	-	-	-	-	-	-	-

890630	1 GEVEL	Buitenverlichting	-	-	1970	rgd	2 stuks ringmuurverlichtingsarmatuur FL, in stenen poort.	11
			1 pm	3	rgd		stuks monumentale lantaarns met SON-lamp.	6 stuks

T Gebrek / Maatregel (E)		Geprognostiseerde kosten																
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2012	2100	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%			Toelichting: , 1 st Totaalpost voor het vervangen van de monumentale verlichting en de 6 stuks													
	Halogeen		6,0	1,0	2012			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SON lampen vervangen voor LED				Toelichting: , 1 st Totaal meerkosten voor het vervangen van de SON-lampen voor LED-lampen. (1 st													
			Totaal komende 10 jaren,					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Totaal

852310	1 TER	Scheidingsinstall. afvoeren	-	-	1 st	1980	afnemer afnemer	Verafscheider tbv keuken; opgesteld op binnenterrein.
--------	----------	-----------------------------	---	---	------	------	--------------------	---

T Gebrek / Maatregel (K)		Geprognotiseerde kosten																
Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		0,0	0,0	0			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Toelichting:																
		Totaal komende 10 jaren,																

852400	1 DIV	Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA	Dyka	-	1 pm	1980	rgd	
						3	rgd	

T Gebrek / Maatregel (K)		Geprognotiseerde kosten																
Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	>70%	3,0	1,0	2012	30											
		Toelichting: Aspect Veiligheid ivm functie als brandpomp, 1 st Kleine hydrofoorinstallatie 1-pomp,																
		Totaal komende 10 jaren,																

853140	1 V-1 01	Drukverhogingsinstallaties	Duijvelaar DPV14-40	-	1 st	1998	rgd	Brandpompinstallatie
						3	rgd	

T Gebrek / Maatregel (K)		Geprognotiseerde kosten																
Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	>70%	3,0	1,0	2015	15											
		Toelichting: Aspect Veiligheid ivm functie als brandpomp, 1 st Kleine hydrofoorinstallatie 1-pomp,																
		Totaal komende 10 jaren,																

853213	1 V-1 01	Boiler elektrisch	Daalderop Diversen	0 liter	9 st	1992	rgd	4 st Close up 10 ltr 1 st Close up 15 ltr 1 st 50 ltr 2 st 80 ltr 1 st 120 ltr
						3	rgd	

T Gebrek / Maatregel (K)		Geprognotiseerde kosten																
Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	>70%	3,0	1,0	2015	15											
		Toelichting: L. Elektrische boilers op diverse locaties..																

Totaal komende 10 jaren,									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

853500	4671 V-1 01	waterbehandeling	Rossmark HO 5 C1 M	1 st	2006 1	rgd rgd	Waterontharder pekel simplex Spoelkeuken kelder												
--------	----------------	------------------	-----------------------	------	-----------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T Gebrek / Maatregel (K)

		Cond.		Geprognotiseerde kosten															
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-/-	1,0	1,0	2015	2015	15	0,0											
- *** Niet van toepassing***																			
Toelichting:																			
Totaal komende 10 jaren,										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

855100	1	koudeopwekeenheden lokaal	Daikin	4 kW 1 st	2004 2	rgd rgd	1,2kg R410a												
--------	---	---------------------------	--------	--------------	-----------	------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T Gebrek / Maatregel (K)

		Cond.		Geprognotiseerde kosten															
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	50% - 75% van theoretische levensduur	Gering/Laag	2,0	0,0	2019	2100	15	0,0											
- *** Niet van toepassing***																			
E	1,00 =< η < 1,75	>70%	2,0	2,0	2012		0,0												
Toelichting:																			
Totaal komende 10 jaren,										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

855200	1	Koudeopwekeenheden centraal	Climaven SRAT0601 S	152,3 kW 1 st	1998 2	rgd rgd	40 kg R407C												
--------	---	-----------------------------	------------------------	------------------	-----------	------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T Gebrek / Maatregel (K)

		Cond.		Geprognotiseerde kosten															
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	50% - 75% van theoretische levensduur	Gering/Laag	2,0	0,0	2021	2100	20												
1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie																			
E	Compressiekoelmachine, koeltoren	>70%	2,0	2,0	2012		0,0												
Toelichting:																			
I	Geen gebreken.		1,0	1,0	2012		0,0												
Niet van toepassing.																			
Totaal komende 10 jaren,										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

100903G08

K

kantoorgebouw, Binnenhof 19, 2513 AA 's-Gravenhage

november 2013

855303	1 DIV	Leidingnet + app. koelen	-	25 [geen] 1 pm	2003 1	rgd	-												
--------	----------	--------------------------	---	-------------------	-----------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T Gebrek / Maatregel (K)		Geprognotiseerde kosten																	
		Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek		-/Laag	1,0	1,0	2012	2012	35	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	*** Niet van toepassing*** geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen		< 2%	2,0	2,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Toelichting:																
			Toelichting:																
			Totaal komende 10 jaren,																

855306	1 V02.2.	Expansievoorzieningen koelen	Flamco Flexcon 25	25 liter 1 st	1980 3	rgd													
--------	-------------	------------------------------	----------------------	------------------	-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T Gebrek / Maatregel (K)		Geprognotiseerde kosten																	
		Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	> 75% theoretische levensduur		Gering/Midden	3,0	1,0	2015	2030	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie		>70%							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Toelichting: L. Expansievaten koeling.																
			Totaal komende 10 jaren,																

856101	1 V-1 01	Verdeler/verzamelaar verwarmen	Landis&G - VXF21,40/S	4 groep 1 st	1980 3	rgd													
--------	-------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------	-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T Gebrek / Maatregel (K)		Geprognotiseerde kosten																	
		Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	> 75% theoretische levensduur		Gering/Midden	3,0	1,0	2015	2015	30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie open verdeler/verzamelaar met 3-weg kleppen zonder Regelkleppen en pompen vervangen		>70%	4,0	1,0	2015				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Toelichting: Kosten: Vervangen verdeler/verzamelaar incl. appendages.																
			Toelichting: 2-weg kleppen en toerengeregelde pompen, 1 st Vervangen regelkleppen en pompen (1																
			Totaal komende 10 jaren,																

856103	1	Leidingnet + toebehoren verwarmen	-	1 [geen] 1 pm	1974 3	rgd													
--------	---	-----------------------------------	---	------------------	-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Cond.	Geprognotiseerde kosten																
--	--	-------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2015	2100	35											
E	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen	>70%	2,0	2,0	2012		0,0											
Toelichting:																		
Toelichting: L. CV leidingen incl. appendages en isolatie.																		
Totaal komende 10 jaren, - - - - -																		

856109	1 V-1.01	Expansievoorz. verwarmen	Flamco Flexcon 42	425 liter 4 st	1980 3	rgd rgd												
2st./Drukexpansievat50liter; 2st.425liter																		

Geprognoseerde kosten																		
T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	GeenGebreik			1,0	1,0	2012	0,0											
Niet van toepassing.																		
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2015	2100	15											
E	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%																
Toelichting: L. Expansievaten incl. toebehoren.																		
Totaal komende 10 jaren, - - - - -																		

856117	1 DIV	Afgeite element warmte	Danfoss RAV	1 pm	1980 3	rgd rgd												
60st. Radiator incl. Appendages; Thermostatisch radiatorventielDiverse bouwjaren; 1980-1995.																		

Geprognoseerde kosten																		
T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2015	2100	25											
E	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie 45 oC =< Ontwerptoevoertemperatuur < 55 oC	>70%	3,0	3,0	2012		0,0											
Toelichting: L. Radiatoren incl. appendages.																		
Toelichting:																		
Totaal komende 10 jaren, - - - - -																		

856204	1	Verbruikend toestel (stoom)	Condair Diversen	3 st	1991 3	rgd rgd												
2st Type:LS560B; Omvang:23kW en 1st Type:LS460B; omvang 10kW																		

Geprognoseerde kosten																		
T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2017	2100	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%	Toelichting: L. Stoombevochtigers t.b.v. LBK's.														
	Geen gebrek.		1,0	1,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Niet van toepassing.		Toelichting:														
			Totaal komende 10 jaren,														

857200	1 Afzuiginstallaties	Diversen	-	11 st	1980	3	rgd	1st.Afvoervent. tbv toilet V03 Xpelair Premier.2002. 1st Dakvent.; Loc:DAK; Bj;2000; Fabr:Holland; Type:REF-V150-4;									
--------	----------------------	----------	---	-------	------	---	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T Gebrek / Maatregel (K)		Geprognostiseerde kosten																	
		Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2017	2100	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%	Toelichting: L. Dakafzuigventilatoren incl. toebehoren.																
			Totaal komende 10 jaren,																

857200	2 Afzuiginstallaties	Holland Heating	3	m3/s	1980	3	rgd	1 st LAK Type HHWBC 1350D, Cap. 0,69 m3/s, Bwj 1980 (Torengedeelte) 1 st LAK, Type HHWBC 1225D, Cap. 0,57 m3/s, Bwj 1980 (Toiletten) 1 st LAK, Type THLZ 225F, Cap. 0,61 m3/s,									
--------	----------------------	-----------------	---	------	------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T Gebrek / Maatregel (K)		Geprognostiseerde kosten																	
		Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2017	2100	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%	Toelichting: L. Luchtafzuig kasten.																
E	Geen warmterugwinning		4,0	2,0	2012														
	WTW plaatsen (twincoil elementen)		Totaal komende 10 jaren,																

857510	10 Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Holland Heating	0,67	m3/s	1980	3	rgd										
		HHWBC 1350D	1	st			rgd										

T Gebrek / Maatregel (K)		Geprognostiseerde kosten																	
		Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2017	2100	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie	>70%	Toelichting: L. LBK vergaderruimte.																

E	Geen warmterugwinning WTW aanbrengen		4,0	2,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting: Kosten opgenomen bij 857200 (LAK)																	
Totaal komende 10 jaren,																	

857510	11	Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Holland Heating HHWBC 1350D	0,78 m3/s 1 st	1980 3	rgd rgd											
--------	----	---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Cond.		Geprognotiseerde kosten														
T Gebrek / Maatregel (K)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2017	2100	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie																		
Toelichting: L. LBK keuken.																		
Totaal komende 10 jaren,																		

857510	8	Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Holland Heating HHWBC 1350D	1 m3/s 1 st	1980 3	rgd rgd											
--------	---	---------------------------------	--------------------------------	----------------	-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Cond.		Geprognotiseerde kosten														
T Gebrek / Maatregel (K)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2015	2100	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie																		
Toelichting: L. LBK vergaderzaal.																		
E	Geen warmterugwinning		4,0	2,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WTW aanbrengen																		
Toelichting: Kosten opgenomen bij 857200 (LAK)																		
Totaal komende 10 jaren,																		

857510	9	Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Holland Heating HHWBC 1350D	0,69 m3/s 1 st	1980 3	rgd rgd											
--------	---	---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Cond.		Geprognotiseerde kosten														
T Gebrek / Maatregel (K)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2017	2100	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie																		
Toelichting: L.LBK torengedeelte.																		
E	Geen warmterugwinning		4,0	2,0	2012		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

857704	1 DIV	Brandklep	Trox	-	64 st	1980 3	rgd rgd	Brandklep met servomotor steilmotoren in 1996 vervangen													
Geprognoseerde kosten																					
T	Gebrek / Maatregel (K)		Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B	Onjuiste montage			4,0	1,0	2017															
O	Ruimte tussen klep en wand brandwerend afwerken > 75% theoretische levensduur		Gering/Midden	3,0	1,0	2017	30	Toelichting: Op diverse plaatsen zijn brandkleppen niet direct tegen of in de brandscheiding													
I	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie Geen gebrek. Niet van toepassing.		>70%	2,0	2,0	2017	0,0	Toelichting: L. Brandkleppen in kanalen.													
			Toelichting:	Totaal komende 10 jaren,																	

857705	1 DIV	Ventilatorconvector	Biddle E4-H1-K3	-	5 st	1990 3	rgd rgd	Ventilatorconvector koelen													
Geprognoseerde kosten																					
T	Gebrek / Maatregel (K)		Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	> 75% theoretische levensduur 1 integrale vervanging, renovatie, modificatie		Gering/Midden	3,0	1,0	2015	20	Toelichting: L. Ventilatorconvector patchruimte.													
			>70%	Totaal komende 10 jaren,																	

857714	1 -	Luchtkanalen, app & isolatie	Verhulst	-	1 pm	2000 3	rgd rgd	Luchtkanalen incl. appendages en isolatie													
Geprognoseerde kosten																					
T	Gebrek / Maatregel (K)		Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	Onjuiste aanleg 1 integrale vervanging, renovatie, modificatie		Serieus/Hoog	3,0	2,0	2017	1	Toelichting: Zie toelichting bij Energie, kosten: Kosten opgenomen bij Energie													
			10-30%	Totaal komende 10 jaren,																	

865130	1 DIV	Lokale brandlustoestellen	Ajax	20 kg 16 st	1980 3	rgd rgd	Brandslanghaspel 20 mtr / 3/4
--------	----------	---------------------------	------	----------------	-----------	------------	-------------------------------

873204	1	Koelcel incl. aggregaat	Afinox 9ASX07TNCN00 5	-	1 st	2000 1	afnemer afnemer
--------	---	-------------------------	-----------------------------	---	------	-----------	--------------------

T Gebrek / Maatregel (K)		Cond.		Geprognotiseerde kosten													
Bel. /	Int. /	Omv. CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,0	0,0	0			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting:																	
Totaal komende 10 jaren,																	

874100	1	Toiletgroep	Sphinx	-	12 st	1980 1	rgd rgd
--------	---	-------------	--------	---	-------	-----------	------------

Toiletcombinatie waarvan 2st. Toiletcombinatie minder validen incl. Wastafelcombinaties

T Gebrek / Maatregel (K)		Cond.		Geprognotiseerde kosten													
Bel. /	Int. /	Omv. CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-/Laag	1,0	1,0	2012	2012	20	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toelichting:																	
Totaal komende 10 jaren,																	

O GeenGebrek
- *** Niet van toepassing***

Totaal

Element	Volgnr Locatie	Omschrijving Referentie	Fabriekaat Type	Omvang Aantal	Bouwjaar CV	Eigenaar Verantw.	Toelichting
781056	0524-- Buiten	Monum. wandkunst(niet monument)	Höweler, Gerard	1 pm	1977 1	rgd rgd	Buiten, boven entree binnenhof 20A, rechthoekige gevelsteen met daarin driedimensionaal weergegeven, twee elkaar omvattende halve cirkelvormen.

T	Gebrek / Maatregel (S)	Cond.	Geprognostiseerde kosten																	
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	End	Cyc.	Kosten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
O	Aangroei mos, algen 2 Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		Gering/Laag < 2%	1,0	1,0	2013	2043	2												
			Toelichting: Periodiek onderhoud om het werk vuil- en algenvrij te houden, met																	
O	50% - 75% van theoretische levensduur - *** Niet van toepassing***		Gering/Laag < 2%	1,0	1,0	2012	2020	60	0,0											
			Toelichting: Staat van het werk is erg goed; er is geen schade. Aangeraden is 2-jaarlijks onderhoud																	
			Totaal komende 10 jaren,																	

781063	0970-- Binnen	Wandschildering		1 m2	1990 1	rgd rgd	
--------	------------------	-----------------	--	------	-----------	------------	--

T	Gebrek / Maatregel (S)	Cond.	Geprognostiseerde kosten																	
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	End	Cyc.	Kosten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
O	Vuil, aanslag, verkleuring 6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		Gering/Midden 2-10%	1,0	1,0	2013	2013	1												
			Toelichting: In het verleden is er rond de strips geschilderd; er zijn een aantal lichte krassen en																	
			Totaal komende 10 jaren,																	

781063	0970-- Binnen	Wandschildering		1 m2	1990 2	rgd rgd	
--------	------------------	-----------------	--	------	-----------	------------	--

T	Gebrek / Maatregel (S)	Cond.	Geprognostiseerde kosten																	
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	End	Cyc.	Kosten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
O	Vuil, aanslag, verkleuring 6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		Gering/Midden 30-70%	2,0	1,0	2013	2013	1												
			Toelichting: De staat is goed, er zijn diverse taperesten te zien van de posters die tegen deze wand																	

