

Element	Volgnr Locatie	Omschrijving Referentie	Fabrikaat Type	Omvang Aantal	Bouwjaar CV	Eigenaar Verantw.	Toelichting
130100	1	Vloeren op grondslag	-	1642 m2	1230 1	rgd	Gebouwen oorspronkelijk gebouwd op een verhoogde duin (zand) later is er om de gebouwen opgehoogd waardoor begane grond kelders/

T Gebrek / Maatregel (BE)		Geprognotiseerde kosten															
		Cond.	Bel. / Int. / Omv. CV	Start	End	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	0,0	2100	1	0,0										
-	*** Niet van toepassing***	< 2%	Toelichting:														
E	Bouwjaar voor 1975		6,0	6,0	2012		0,0										
	Geen maatregelen		Toelichting: Niet van toepassing.														
			Totaal komende 10 jaren,														

130200	1	Kelder incl. koekoek	-		1230	rgd											
			-	1642 m2	1	rgd											

Klinkers op zandbed gemetseld in wildverband.

T Gebrek / Maatregel (BE)		Geprognotiseerde kosten															
		Cond.	Bel. / Int. / Omv. CV	Start	End	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	0,0	2100	60	0,0										
-	*** Niet van toepassing***	< 2%	Toelichting: Slijtage door ouderdom geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk.														
			Totaal komende 10 jaren,														

160100	1	Funderingsconstr (m2 voetprint)	-		1230	rgd											
			-	333 m2	1	rgd											

Kelder niveau

T Gebrek / Maatregel (BE)		Geprognotiseerde kosten															
		Cond.	Bel. / Int. / Omv. CV	Start	End	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	0,0	2100	60	0,0										
-	*** Niet van toepassing***	< 2%	Toelichting:														
			Totaal komende 10 jaren,														

160100	2	Funderingsconstr (m2 voetprint)	-		1230	rgd											
			-	1642 m2	1	rgd											

Trapsgewijs gemetseld.

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Cond.	Geprognostiseerde kosten																	
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	60	0,0												
	- *** Niet van toepassing***	< 2%			Toelichting: Sijjtage door ouderdom geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk.															
			Totaal komende 10 jaren,																	

210000	1	Gevel	-			1230	rgd													
			-	36 m2		1	rgd													

Natuurstenen afdekplaten van de Ridderzaal en het Lairesebegouw. 14m2 Voorgevel Ridderzaal, afm.: hoog 30cm, breed

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Cond.	Geprognostiseerde kosten																	
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	0,0	2016	2100	6	0,0												
	- *** Niet van toepassing***	< 2%			Toelichting: Sijjtage door ouderdom geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk.															
E	- Geen isolatie		6,0	6,0	2012		0,0													
	Geen maatregelen		Toelichting: Niet van toepassing.																	
			Totaal komende 10 jaren,																	

210000	2	Gevel	-			1230	rgd													
			-	5053 m2		1	rgd													

Buitengevelijte van de nieuwe doorgang naar de kelder. Binnen baksteen, buiten een atwerklaag van natuursteen 5037, m2, Diverse

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Cond.	Geprognostiseerde kosten																	
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	0,0	2016	2100	6	0,0												
	- *** Niet van toepassing***	< 2%			Toelichting: Sijjtage door ouderdom geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk.															
E	- Geen isolatie		6,0	6,0	2012		0,0													
	Geen maatregelen		Toelichting: Niet van toepassing																	
			Totaal komende 10 jaren,																	

233000	1	Vloer buiten (incl balkon)	-			1898	rgd													
			-	7 m2		1	rgd													

Hardstenen bordesplaat van entree Ridderzaal. Aan onderzijde in open lucht.

		Cond.		Geprognotiseerde kosten														
T Gebrek / Maatregel (BE)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	0,0	2016	2100	60	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	< 2%	Toelichting:															
O	Aantasting afwerklaag	Serieus/Laag	1,0	1,0	2012	2100	12	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	2-10%	Toelichting: Slijtage door ouderdom geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk.															
			Totaal komende 10 jaren,						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

240600	1	Trap buiten	-	-	1898	rgd												
			35 m2	1		rgd												

Hardstenen trappen incl. bordessen naar toegangsdeuren 5m2 ingang klokkentoren. 15m2 hoofdingang Ridderzaal. Bordes hangt los en

		Cond.		Geprognotiseerde kosten														
T Gebrek / Maatregel (BE)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	0,0	2016	2100	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	< 2%	Toelichting: Slijtage door ouderdom geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk.															
			Totaal komende 10 jaren,						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

240800	1	Ladders en klimijzers buiten	-	-	1970	rgd												
			10 m2	1		rgd												

Ladder tegen het dak vlak aan het NW van de Ridderzaal. Trap geeft toegang naar loopbrug in kap van Ridderzaal. Trap van ijzer dekkend

		Cond.		Geprognotiseerde kosten														
T Gebrek / Maatregel (BE)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	0,0	2016	2100	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	< 2%	Toelichting: Slijtage door ouderdom geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk.															
			Totaal komende 10 jaren,						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

270100	1	Dak constructie	-	-	1971	rgd												
			1 m2	1		rgd												

Olden Barneveld dak, loden luik om dak te kunnen betreden. Afm. 60cm * 75cm.

		Cond.		Geprognotiseerde kosten														
T Gebrek / Maatregel (BE)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	0,0	2016	2100	18	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

					< 2%	Toelichting: Slijtage door ouderdom geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk.										
- *** Niet van toepassing***																
270100	2	Dak constructie	-	1898	rgd	Houten dakconstructies. Vervangen tijdens de grote restauratie van Cuypers (1898-1904). Bestaande (stapel)spantconstructies en sporen										
		2945 m2	-	1	rgd											
Totaal komende 10 jaren,																
Cond. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																
T	Gebrek / Maatregel (BE)						Geprognoseerde kosten									
	Bel. / Int. / Omv.	CV CN Start Eind	Cyc.	Kosten	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021											
O	-/Laag	1,0 0,0	2016 2100	1 0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- *** Niet van toepassing***																
Toelichting: Slijtage door ouderdom geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk.																
Totaal komende 10 jaren,																
Cond. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																
270600	1	Gootconstructie	-	1230	rgd	Toelichting= -01> 303, m1, (270620) Toelichting= Op de gevelleinden is de muurplaat geplaatst door uitkraging van de gevel naar buiten toe is										
		303 m1	-	1	rgd											
Totaal komende 10 jaren,																
Cond. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																
T	Gebrek / Maatregel (BE)						Geprognoseerde kosten									
	Bel. / Int. / Omv.	CV CN Start Eind	Cyc.	Kosten	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021											
O	-/Laag	1,0 0,0	2016 2100	30 0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- *** Niet van toepassing***																
Toelichting: Slijtage door ouderdom geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk. Goten moeten wel jaarlijks																
Totaal komende 10 jaren,																
Cond. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																
281100	1	Skeletdeel buiten	-	1898	rgd	Twee dragende natuurstenen plasters met eenvoudig basement en kapiteel. Op het breedste punt is de kolom 0,5m * 0,5m, hoogte is 4,4.										
		32 m1	-	1	rgd											
Totaal komende 10 jaren,																
Cond. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																
T	Gebrek / Maatregel (BE)						Geprognoseerde kosten									
	Bel. / Int. / Omv.	CV CN Start Eind	Cyc.	Kosten	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021											
O	-/Laag	1,0 0,0	2016 2100	6 0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- *** Niet van toepassing***																
Toelichting: Slijtage door ouderdom geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk.																
E	Bouwjaar voor 1975															
Geen maatregelen																
Toelichting: Niet van toepassing.																
Totaal komende 10 jaren,																
Cond. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																

310100	1	Kozijnwerk buiten	-	-	205 m2	1898	2	rgd	Kozijnwerk monumentaal: 205 m ² Raamwerk 123 st Ramen, roeden, klein (ook luiken die als raam dienen 24 stRamen, roeden, groot (ook	2019	2020	2021	
Geprognotiseerde kosten													
T	Gebrek / Maatregel (BE)		Cond.		Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten		2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020		2021				
O	Scheuren niet constructief		2,0	1,0	2100	6							
7	Vervangen van onderdelen of afwerkingen		Toelichting: Ondanks dat het schilderwerk in 2010 is uitgevoerd is scheurvorming van het hout en										
E	- Geen isolatie		6,0	6,0	2012	0,0							
		Geen maatregelen	Toelichting: Niet van toepassing.										
		Totaal komende 10 jaren,											

310100	2	Kozijnwerk buiten	-	-	146 m2	1898	1	rgd	Kozijnwerk natuursteen 146 m2	2019	2020	2021	
Geprognotiseerde kosten													
T	Gebrek / Maatregel (BE)		Cond.		Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten		2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020		2021				
O	GeenGebrek		1,0	0,0	2016	2100	30	0,0					
- ***	Niet van toepassing***		Toelichting: Slijtage door ouderdom geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk.										
E	- Geen isolatie		6,0	6,0	2012	0,0							
		Geen maatregelen.	Toelichting: Niet van toepassing										
		Totaal komende 10 jaren,											

310300	1	Traliewerken	-	-	23 m2	1898	1	rgd	Toelichting= Over het algemeen traliewerken, soms gebruik gemaakt van diefijzers.De traliewerken en diefijzers zijn gemaakt van smeedijzer	2019	2020	2021	
Geprognotiseerde kosten													
T	Gebrek / Maatregel (BE)		Cond.		Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten		2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020		2021				
O	GeenGebrek		1,0	0,0	2016	2100	30	0,0					
- ***	Niet van toepassing***		Toelichting: Slijtage door ouderdom geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk.										
		Totaal komende 10 jaren,											

310500	1	Beglazing buiten	-	-	-	1898	rgd	303, m2, Glas-in-lood 4, m2, Enkel glas in roeden.
			-	307 m2	1		rgd	

T Gebrek / Maatregel (BE)		Geprognotiseerde kosten																	
		Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek		-/Laag	1,0	0,0	2016	2100	6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***		< 2%							Toelichting: Slijtage door ouderdom geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk.									
E	Enkel glas			6,0	3,0	2012													
	Aanbrengen voorzctramen aan de binnenzijde									Toelichting: Isolerende maatregel is hoogstwaarschijnlijk niet wenselijk., 307 aanbrengen voorzctreram									
										Totaal komende 10 jaren,									

313000	1	Deuren buiten	-	-	18 st	1898	rgd	Draaideur buiten 18st monumentaal profielering 16stmonumentaal rijke profielering 2st
--------	---	---------------	---	---	-------	------	-----	---

T Gebrek / Maatregel (BE)		Geprognotiseerde kosten																	
		Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek		-/Laag	1,0	0,0	2016	2100	6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***		< 2%							Toelichting: Slijtage door ouderdom geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk.									
E	Bouwjaar voor 1975			6,0	6,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Geen maatregelen									Toelichting: Niet van toepassing.									
										Totaal komende 10 jaren,									

342200	1	Hekwerken/leuningn buiten	-	-	8 m1	1898	rgd	Toelichting= -01> 8, m1, (341211) Toelichting= Twee smeedijzeren balustrade tpv bordes vqan luifel voorgevel Ridderzaal. 3 spijlen met
--------	---	---------------------------	---	---	------	------	-----	--

T Gebrek / Maatregel (BE)		Geprognotiseerde kosten																	
		Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek		-/Laag	1,0	0,0	2016	2100	1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***		< 2%							Toelichting: Slijtage door ouderdom geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk.									
										Totaal komende 10 jaren,									

342500	1	Overklimbeveiligingen	-	-	7 m1	1898	rgd	Traliewerk van smeedwerk onder luchtboog van bordes luifel voorgevel Ridderzaal. Spijlen met weerhaken gemonteerd boven in de boog.
--------	---	-----------------------	---	---	------	------	-----	---

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Cond.	Geprognotiseerde kosten																	
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	Corrosie	Ernstig/Midden	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0	rgd											
6	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	< 2%	Toelichting: Incidenteel is roestvorming waargenomen. Kosten elders opgenomen (hoofdstuk schildenwerk)																	
			Totaal komende 10 jaren,																	

372100	1	Schoorsteen/ventilatiekanaal	-	23 m1	1898	1	rgd													
			Schoorsteen atwerking 58m2 (grotendeels metselwerk en voegwerk gecombineerd met rood zandsteen)/schoorsteen dakaansluiting lood																	

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Cond.	Geprognotiseerde kosten																	
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	0,0	2016	2100	60	0,0	rgd											
- ***	Niet van toepassing***	< 2%	Toelichting: Slijtage door ouderdom geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk.																	
			Totaal komende 10 jaren,																	

411110	1	Voegwerk	-	5324 m2	1898	1	rgd													
			Voegwerk van nieuwe doorgang uit 1970. Gevel is van natuursteen.																	

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Cond.	Geprognotiseerde kosten																	
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	0,0	2016	2100	30	0,0	rgd											
- ***	Niet van toepassing***	< 2%	Toelichting: Slijtage door ouderdom geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk.																	
			Totaal komende 10 jaren,																	

411200	1	Bekleding gevel	-	46 m2	1971	1	rgd													
			Toelichting= -02> 38, m2, (411250) Toelichting= Natuurstenen bekleding van de gevel van de doorgang in de binnenplaats en de																	

T	Gebrek / Maatregel (BE)	Cond.	Geprognotiseerde kosten																	
			Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	0,0	2016	2100	6	0,0	rgd											
- ***	Niet van toepassing***	< 2%	Toelichting: Slijtage door ouderdom geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk.																	

Totaal komende 10 jaren,									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

471100	1	Dakbedekking vlak dak	-	-	2003	rgd	Loden bekleding van het plat dak. Minimaal 40ponds lood. 8m2 tpv de arklortoren Zovan de Roizaal boven overgang naar Lairessezaal. 3m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	15 m2	1	rgd													

		Cond.		Geprognoseerde kosten															
T Gebrek / Maatregel (BE)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	0,0	2016	2100	6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	*** Niet van toepassing***	< 2%																	
E	- Geen isolatie		6,0	6,0	2012		0,0												
	Geen maatregelen.																		
		Totaal komende 10 jaren,																	

471100	2	Dakbedekking vlak dak	-	-	2003	rgd	Muurlood rondom de binnenplaats (hieronder ligt een kelder). 38, m1, Muurlood tpv de platte daken.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	89 m2	1	rgd													

		Cond.		Geprognoseerde kosten															
T Gebrek / Maatregel (BE)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	0,0	2016	2100	6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	*** Niet van toepassing***	< 2%																	
E	- Geen isolatie		6,0	6,0	2012		0,0												
	Geen maatregelen.																		
		Totaal komende 10 jaren,																	

471200	1	Dakbedekking hellend dak	-	-	2003	rgd	'Horizontale' muurlood tpv de opgaande muren als afwatering naar goot. 296, m1, Voetlood bij overgang leien naar goot. 188, m1,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	930 m2	1	rgd													

		Cond.		Geprognoseerde kosten															
T Gebrek / Maatregel (BE)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	0,0	2016	2100	6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	*** Niet van toepassing***	< 2%																	
E	- Geen isolatie		6,0	6,0	2012		0,0												
		Totaal komende 10 jaren,																	

Geen maatregelen.		Toelichting: Niet van toepassing.																		
Totaal komende 10 jaren,																				
471200	2	Dakbedekking hellend dak	-	2003	rgd	2923, m2, Natuursteen leien, voor het grootste deel met rvs haken (plaatselijk nog koper). Afmeting 20cm * 30cm. 33, m2, Pironnen/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2956 m2	1	rgd															
Geprognotiseerde kosten																				
T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	0,0	2016	2100	6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	< 2%							Toelichting: Slijtage door ouderdom. Er zijn geen herstel werkzaamheden noodzakelijk.											
E	- Geen isolatie		6,0	6,0	2012			0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Geen maatregelen.								Toelichting: Niet van toepassing.											
Totaal komende 10 jaren,																				
472200	1	Dakgootbekleding	-	2003	rgd	Dakgootbekleding 365 mgoot, ontwikkeld 13 mbakgoot lood 297 mbakgoot koper33 mkgoot 29 mmasgoot mverholengoot mzakgoot 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			365 m1	2	rgd															
Geprognotiseerde kosten																				
T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
O	Vuil, aanslag, verkleuring	Gering/Midden	2,0	1,0	2012	2012	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken	30-70%							[Redacted]											
Totaal komende 10 jaren,																				
472300	1	Valbeveiligingen	-	2003	rgd	Dak- / ladderhaken in stuks!!!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			173 st	1	rgd															
Geprognotiseerde kosten																				
T	Gebrek / Maatregel (BE)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	0,0	2016	2100	15	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	< 2%							Toelichting:											
Totaal komende 10 jaren,																				

490120	1	Bu. dekkend oplosmiddelhoudend	-	-	2003	rgd	Buitenwerk (hout) van de kozijnen.												
			-	162 m2	3	rgd													
T Gebrek / Maatregel (BE)																			
Cond. Geprognostiseerde kosten																			
Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																			
O		Onthechting van ondergrond	Ernstig/Hoog	3,0	1,0	2012	1												
2		Vervolgsysteem, hergebruik, revisie	2-10%					Toelichting: Het schilderwerk is op diverse plaatsen matig uitgevoerd., 162 verf dekkende beits, kleur beits											
Totaal komende 10 jaren,																			

490120	2	Bu. dekkend oplosmiddelhoudend	-	-	2003	rgd	Gesloten gevel 42m ² (ijzeren ondereinden van de hemelwatervoeren)>>open gevel-kozijnwerk 145m ²												
			-	187 m2	1	rgd													
T Gebrek / Maatregel (BE)																			
Cond. Geprognostiseerde kosten																			
Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																			
O		GeenGebrek	-/Laag	1,0	0,0	2016	2100	6	0,0										
		*** Niet van toepassing***	< 2%					Toelichting:											
Totaal komende 10 jaren,																			

490120	3	Bu. dekkend oplosmiddelhoudend	-	-	2010	rgd	Schilderwerk luiken metaal.												
			-	24 m2	2	rgd													
T Gebrek / Maatregel (BE)																			
Cond. Geprognostiseerde kosten																			
Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																			
O		Dekking onvoldoende	Serieus/Hoog	2,0	1,0	2012	2100	6											
2		Vervolgsysteem, hergebruik, revisie	2-10%																
Totaal komende 10 jaren,																			

490150	1	Bu. transparant	-	-	2010	rgd	Transparant schilderwerk deuren en kozijnen Ridderzaal.												
			-	20 m2	1	rgd													

		Cond.		Geprognotiseerde kosten														
T Gebrek / Maatregel (BE)		Bel. / Int. / Omv.	CV CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		< 2%	Toelichting:															
		Totaal komende 10 jaren,																

901000	1	Drainage	-	-	1898	1	rgd	rgd	Opp. Grond om het gebouw heen. Hier worden toe gerekend ALLE STUKKEN GROND BINNEN DE HEKWERKENI01> 1, st, Put naast									2021
		225 pm	Toelichting:															
		Totaal komende 10 jaren,																

		Cond.		Geprognotiseerde kosten														
T Gebrek / Maatregel (BE)		Bel. / Int. / Omv.	CV CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		< 2%	Toelichting:															
		Totaal komende 10 jaren,																

903100	1	Muren	-	-	1898	2	rgd	rgd	14, m1, muur, keerwanden metselwerk 11m muur, keerwanden diversen 3m (natuurstenen wandjes achter eerste 3 treden van de trap									2021
		99 m1	Toelichting:															
		Totaal komende 10 jaren,																

		Cond.		Geprognotiseerde kosten														
T Gebrek / Maatregel (BE)		Bel. / Int. / Omv.	CV CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	Aangroei mos, algen	Gering/Hoog	2,0	1,0	2012	2012	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		10-30%	Toelichting:															
		Totaal komende 10 jaren,																

904000	2	Terreinatwerkingen	-	-	1898	1	rgd	rgd	225, m2, Klinkers op zandbed.									2021
		225 m2	Toelichting:															
		Totaal komende 10 jaren,																

		Cond.		Geprognotiseerde kosten														
T Gebrek / Maatregel (BE)		Bel. / Int. / Omv.	CV CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		< 2%	Toelichting:															
		Totaal komende 10 jaren,																

100903G11

BE, BI

ONBEKEND, Binnenhof 8 tm 14, 2513 AA 's-Gravenhage

april 2011

Totaal



100903G11 E

ONBEKEND, Binnenhof 8 tm 14, 2513 AA 's-Gravenhage

april 2011

Element	Volgnr Locatie	Omschrijving Referentie	Fabriekaart Type	Omvang Aantal	Bouwjaar CV	Eigenaar Verantw.	Toelichting
831311	1 BG	deuren elektrisch	Tormax TSP	1 st	2000 1	rgd	elektrische schuifdeur naar binnenhof nr 11

T Gebrek / Maatregel (E)	Cond.				Geprognotiseerde kosten												
	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2012	1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I - *** Niet van toepassing** Gaaf de deur open bij brand? Onderzoek brandschakeling	< 2%	4,0	1,0	2012													
Totaal komende 10 jaren,																	

858110	1 V-1	verdeel/regelkast klimaat	ScS	-	2 st	1980 4	rgd										
Totaal komende 10 jaren,																	

T Gebrek / Maatregel (E)	Cond.				Geprognotiseerde kosten												
	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O Geen vervangende onderdelen verkrijgbaar	Serius/Midden >70%	4,0	1,0	2012	2012	20											
E Geen optimalisering energiesysteem Optimaliseren FCIB		5,0	1,0	2012			27,5	27,5									
Totaal komende 10 jaren,																	

861200	1 V-1	Aarding algemeen	-	-	1 st	1978 4	rgd										
Totaal komende 10 jaren,																	

T Gebrek / Maatregel (E)	Cond.				Geprognotiseerde kosten												
	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O Onjuiste montage	Gering/Hoog >70%	4,0	1,0	2012	2012	1											
Totaal komende 10 jaren,																	

		Totaal komende 10 jaren,									
		1978			1978			1978			1978
		1 pm	2	rgd	1 pm	2	rgd	1 pm	2	rgd	1 pm
861300	1 DIV	Bekabeling/distributie elektra	-	-	1978	-	-	1978	-	-	1978
			-	1 pm	2	rgd	-	2	rgd	-	2

		Geprognoseerde kosten																
		Cond.			Cond.			Cond.			Cond.							
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	End	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T	Gebrek / Maatregel (E)																	
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	2,0	2,0	2012	2012	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	30-70%							Toelichting: Infrastructuur is oud maar wel goed									
									Totaal komende 10 jaren,									

861500	1 DIV	(Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht	Holec	-	1990	rgd	1st. HKL halyester 350A 1978; 14st. Diverse verdeelinrichtingen
			-	15 st	2	rgd	licht/krachtgemiddeld bouwjaar 1990

		Geprognoseerde kosten																
		Cond.			Cond.			Cond.			Cond.							
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	End	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T	Gebrek / Maatregel (E)																	
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	2,0	2,0	2012	2012	25	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	30-70%							Toelichting: Geen bijzonderheden									
I	Kabeldoorvoeringen niet afgedicht in de verdeelinrichting		3,0	1,0	2012													
	Afdichten								Toelichting: Doorvoeringen moeten deugdelijk zijn afgedicht, 1 st Kabeldoorvoeringen afdichten (1 st *									
									Totaal komende 10 jaren,									

861710	1 DAK	Bliksebeveiligingsinstallatie	Mulhuizen	-	1950	rgd	ca. 20st. Aardelektroden
			-	1 st	2	rgd	

		Geprognoseerde kosten																
		Cond.			Cond.			Cond.			Cond.							
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	End	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T	Gebrek / Maatregel (E)																	
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	2,0	2,0	2012	2012	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	30-70%							Toelichting: Geen opmerkingen									
									Totaal komende 10 jaren,									

862226	1	Elektrische verwarming	onbekend	1 kW	2000	rgd	Plaat radiator bij toegang binnenhof 11
			-	1 st	1	rgd	

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.		Geprognotiseerde kosten												
			CV	CN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2012	25	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	- *** Niet van toepassing*** radiatoren / platfondeinductie units Geen; is op een andere manier niet mogelijk	< 2%	4,0	4,0	2012	2012	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal komende 10 jaren,					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

863130	1	laagspanningsinstallatie	onbekend	-	2000	rgd												
			1 pm	1	1	rgd												
										dit element zou moeten voorkomen								

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.		Geprognotiseerde kosten													
			CV	CN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2012	25	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	- *** Niet van toepassing*** dozen moeten gesloten zijn maken	< 2%	1,0	1,0	2012	2012												
Totaal komende 10 jaren,					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

863140	1	Verlichtingsarmaturen	-	-	1994	rgd												
	DIV		1 pm	2	2	rgd												
										ca. 220st. Armaturen waaronder ca. 21st. Monumentale kroonluchters								

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.		Geprognotiseerde kosten													
			CV	CN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	2,0	2,0	2012	2012	20	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	- *** Niet van toepassing*** Spaarlamp (PL)	30-70%	2,0	2,0	2012	2012												
Totaal komende 10 jaren,					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Toelichting: Monumentale waarde niets aan doen													

863210	1	Noodverlichtingsarmatuur	Famostar	-	2008	rgd												
	V-		S-sense	52 st	1	rgd												
										Centraal gevoed; 30 stuks ESW-1 silver; 2 stuks ESPP-1 silver; 19 stuks ESW-1-zwart en 1 stuk ESP-1 zwart								

100903G11 E

ONBEKEND, Binnenhof 8 tm 14, 2513 AA 's-Gravenhage

april 2011

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	Geprognoteerde kosten															
				CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2012	15	0,0											
	- *** Niet van toepassing***	< 2%						Toelichting: Geen											
								Totaal komende 10 jaren,											

864120	1 V-1	Personen-zoek-installatie	Ascom Nira Telecourier-900	1 st	2008	1	rgd	rgd											
								10.st.ontvanger type H912AA.T/1st.hoofdlaadrek type T967MC/1st.nevenlaadrek type T967EC/1st.HF zender											

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	Geprognoteerde kosten															
				CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2012	15	0,0											
	- *** Niet van toepassing***	< 2%						Toelichting: Geen											
								Totaal komende 10 jaren,											

864210	1 DIV	Telefooninstallatie	Siemens Optiset	2 aansl. 1 st	1994	1	rgd	rgd											
								1st. Vast toestel en 2st. DECT											

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	Geprognoteerde kosten															
				CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2012	10	0,0											
	- *** Niet van toepassing***	< 2%						Toelichting: Geen											
								Totaal komende 10 jaren,											

864220	1 DIV	Intercominstallatie	AT Portadial	1 st	2004	1	rgd	rgd											
								Voordeur. Spraakverbinding d.m.v. telefoontoestel.											

T	Gebrek / Maatregel (E)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	Geprognoteerde kosten															
				CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2012	12	0,0											
	- *** Niet van toepassing***	< 2%						Toelichting: Geen											
								Totaal komende 10 jaren,											

864240	1 DIV	Geluidinstallatie	Jacot -	- 1 st	2006 1	rgd rgd	In de ridderzaal bij ingang kantoor schakelpaneel tbv volume	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	----------	-------------------	------------	-----------	-----------	------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

T Gebrek / Maatregel (E)		Geprognotiseerde kosten																
		Cond.																
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2012	15	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- *** Niet van toepassing***	Toelichting: Geen															
			Totaal komende 10 jaren,															

864310	1 DIV	javelin	-	1 aansl. 3 st	2001 2	rgd rgd		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	----------	---------	---	------------------	-----------	------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

T Gebrek / Maatregel (E)		Geprognotiseerde kosten																
		Cond.																
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	2,0	2,0	2012	2012	10	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- *** Niet van toepassing***	Toelichting: Werkt nog prima															
			Totaal komende 10 jaren,															

865110	1 BG	Brandmeldinstallatie	Siemens Stratos-HSSD 2	2 st	2008 1	rgd rgd	Siemens installatie Aspiratiesysteem;centrale LM80004 met buisleidingsysteem incl. Centrale type FC2040 met 2st.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	---------	----------------------	---------------------------	------	-----------	------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

T Gebrek / Maatregel (E)		Geprognotiseerde kosten																
		Cond.																
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2012	15	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- *** Niet van toepassing***	Toelichting: Geen															
			Totaal komende 10 jaren,															

865225	1 BG	Elektr deurbedien (grendel/magn)	Tormax	2 st	2005 2	rgd rgd	elektrische deurgrendel voordeur; elektrische deurbediening fliestenstalling (Binnenhof nr 12) fabr. Tormax	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	---------	----------------------------------	--------	------	-----------	------------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

T Gebrek / Maatregel (E)		Geprognotiseerde kosten																
		Cond.																
		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	2,0	2,0	2012	2012	10	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- *** Niet van toepassing***	30-70%	Toelichting: Deuren werken nog goed																	
Totaal komende 10 jaren,																			
867300	1	gebouwbeheersysteem	onbekend	-	1 st	2000	rgd			Electriciteitsmeters (meetdiensten, onderhoud, GSM abonnement en GSM communicatie) meter in eigendom	-	-	-						
Totaal komende 10 jaren, 2000 1 rgd																			
Geprognoseerde kosten																			
T	Gebrek / Maatregel (E)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek		-/Laag	1,0	1,0	2012	2012	10	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- *** Niet van toepassing***																			
Totaal komende 10 jaren, Toelichting: Geen idee waar dit zit																			
-																			
890630	1	Buitenverlichting	-	-	1 pm	1950	rgd			10st; monumentale muurlantaarn; 6st. Wandarm. Gloeilamp/PL. Boven entredeuren; 1st. Opbouw PL in luifel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal komende 10 jaren, 1950 1 rgd																			
Geprognoseerde kosten																			
T	Gebrek / Maatregel (E)		Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O	GeenGebrek		-/Laag	1,0	1,0	2012	2012	20	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- *** Niet van toepassing***																			
Totaal komende 10 jaren, Toelichting: Monumentaal																			
E	Sparlamp (PL)		< 2%	2,0	1,0	2012	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderzoek of LED een optie is																			
Totaal komende 10 jaren, - - - - -																			
Totaal																			
-																			

Element	Volgnr Locatie	Omschrijving Referentie	Fabrikaat Type	Omvang Aantal	Bouwjaar CV	Eigenaar Verantw.	Toelichting
851300	1 DIV	warmteopwekenheid lokaal	ACV ET15	1 st	1998 2	rgd	navenwarmer 14kW electrisch

T Gebrek / Maatregel (K)		Geprognoteerde kosten																
	Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

O	50% - 75% van theoretische levensduur		2,0	0,0	2018	2100	20	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	Gering/Laag >70%								Toelichting:								

E	Elektrische boiler vervangen voor HR107		6,0	1,0	2012													
										Totaal komende 10 jaren,								

852400	1 DIV	Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA	-	-	1 pm	1980	3	rgd										
										Incl. Pompinstallatie afvalwater fabr. KSB type Minicomact								

T Gebrek / Maatregel (K)		Geprognoteerde kosten																
	Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

O	> 75% theoretische levensduur		3,0	1,0	2012	2100	30											
		Gering/Midden >70%								Toelichting: IV van element, 1 Afvoerleiding in SML 40 - 100, kosten voor vervangen per m1 excl								

E	HWA niet ontkoppeld van riool		5,0	1,0	2012													
	HWA bufferen op zedemdaak en overtollig bufferen in overloop									Toelichting: HWA bufferen op zedemdaak en overtollig bufferen in overloop vijvers of infiltreren, 60								
										Totaal komende 10 jaren,								

853140	1 V-1	Drukverhogingsinstallaties	Duijvelaar DVP10-20	1 st	2008	1	rgd											
										incl. regelkast.								

T Gebrek / Maatregel (K)		Geprognoteerde kosten																
	Cond.	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

O	GeenGebrek		1,0	1,0	2012	2100	15	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- *** Niet van toepassing***	-/Laag < 2%								Toelichting:								

										Totaal komende 10 jaren,								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

853213	1 BG	Boiler elektrisch	- -	- 2 st	2007 1	rgd rgd	1st. Fabr. Inventum; type EDR10 kantoor; 1st. Fabr. Daalderop type Monokoper 30 liter
--------	---------	-------------------	--------	-----------	-----------	------------	--

Geprognoseerde kosten

T Gebrek / Maatregel (K)		Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021									
--------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2100	15	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		< 2%	Toelichting:															

E	Elektrische boiler warmtelevering door derden		6,0	0,0	2016													
			Toelichting: , 60 ramin gonderzoekskosten:															
			Totaal komende 10 jaren,															

854100	1 V-1	Leidingnet, app. + toebeh. gas	Gastech AHMV	- 1 pm	1982 4	rgd rgd	Leidingen incl. Gas: Bestuurde afsluiter brandst. Tbv keukenapparatuur
--------	----------	--------------------------------	-----------------	-----------	-----------	------------	---

Geprognoseerde kosten

T Gebrek / Maatregel (K)		Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021									
--------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

O	Codering onjuist	Gering/Laag	1,0	1,0	2100	15												
		2-10%	Toelichting: Ontbreken van voorgeschreven markering gasleiding,, 1 oplossen gebrek:															

O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2012	2100	15	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		>70%	Totaal komende 10 jaren,															

856101	1 V-1	Verdeler/verzamelaar verwarmen	- -	5 groep 1 st	1980 3	rgd rgd	Fe buis. incl circulatiepompen en regelafsluiters
--------	----------	--------------------------------	--------	-----------------	-----------	------------	---

Geprognoseerde kosten

T Gebrek / Maatregel (K)		Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021									
--------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2012	2100	30	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		>70%	Totaal komende 10 jaren,															

E	open verdeler/verzamelaar met 3-weg kleppen zonder		4,0	1,0	2012													
---	--	--	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

100903G11

K

ONBEKEND, Binnenhof 8 tm 14, 2513 AA 's-Gravenhage

april 2011

gescheiden verdeler/verzamelaar met 2-weg kleppen en		Toelichting: gescheiden verdeler/verzamelaar met 2-weg kleppen en toerengeregelde pompen, 1																
Totaal komende 10 jaren,																		
856103	1 DIV	Leidingnet + toebehoren verwarmen	-	1 pm	1980	rgd												
					3	rgd												
T Gebrek / Maatregel (K)		Geprognotiseerde kosten																
Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2015	2100	35	0,0	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-
		>70%							Toelichting: IV van element, 1 Demontage en montage van leidingen. Geen bouwkundige kosten.									
									Totaal komende 10 jaren,									
856109	1 V-1	Expansievoorz. verwarmen	Flexcon	600 liter	1995	rgd												
			600/1,5	2 st	1	rgd			1 st 600 l (1995); 1 st 18 l (2006)									
T Gebrek / Maatregel (K)		Geprognotiseerde kosten																
Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	1,0	1,0	2012	2100	15											
		< 2%							Toelichting: IV van element, 1 Demontage en montage van leidingen. Geen bouwkundige kosten.									
									Totaal komende 10 jaren,									
856117	1 DIV	Afgeite element warmte	-	1 pm	1980	rgd												
					3	rgd			ca. 60st. Radiatoren en 2st. Vloerverwarmingsets fabr. Dimplex									
T Gebrek / Maatregel (K)		Geprognotiseerde kosten																
Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	3,0	1,0	2012	2100	25											
		>70%							Toelichting: Thermisch Actief Bouwdeel Systeem geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data									
									Totaal komende 10 jaren,									
857200	1 DIV	Afzuiginstallaties	-	4 st	1980	rgd												
					3	rgd			2st. LAK; fabr. Stork; type G4KD9; 0;42m3/s tbv diazaal en toiletten. 1st. LAK; fabr. L&L type VDL2-251B 1;11m3/s tbv									

		Geprognoteerde kosten																	
		Cond.																	
T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden >70%	3,0	1,0	2012	2100	20												
		Toelichting: IV van element, 4 Vervangen van kleine dakventilator incl E-aansluiting op bestaande																	
E	Geen warmterugwinning Warmterugwinning d.m.v. warmtepomp		6,0	1,0	2012														
		Toelichting: Warmterugwinning d.m.v. warmtepomp, 4 Vervangen van kleine dakventilator incl E-																	
		Totaal komende 10 jaren,																	
857510	1 V-1 Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Rentschl	0,8333	m3/s	1979	rgd													
			3 st		6	rgd													
		afm.: 2600 x 1500 m. tbv. luchttoe- en afvoer keuken.; incl. E-verwarming t.b.v. entree/toonzaal.; tbv diazaal. (1xfilter)																	
		Geprognoteerde kosten																	
		Cond.																	
T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden >70%	3,0	1,0	2012	2100	20												
O	Defecte onderdelen	Serieus/Hoog < 2%	1,0	1,0	2012	2100	20	1,3											
		Toelichting: elektrische heater deels defect, 6 oplossen gebrek:																	
O	6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	Serieus/Hoog 10-30%	3,0	1,0	2012	2100	20												
		Toelichting: Ontbreken van onderdeel dat functionele invloed heeft op werking van																	
O	6 Defecte onderdelen	Ernstig/Midden 2-10%	2,0	1,0	2012	2100	20												
		Toelichting: Corrosie, 1 oplossen gebrek:																	
O	6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	Serieus/Hoog >70%	5,0	1,0	2012	2100	20												
		Toelichting: Ontbreken van onderdeel dat functionele invloed heeft op werking van																	
E	Geen warmterugwinning HR-wtw		4,0	1,0	2012														
		Totaal komende 10 jaren,																	

857714	1 DIV	Luchtkanalen, app & isolatie	- -	1 pm	1980 3	rgd rgd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T Gebrek / Maatregel (K)																		
Cond.																		
Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																		
O	> 75% theoretische levensduur		Gering/Midden >70%	3,0 1,0	2012 2100	30												
Toelichting: IV van element, 1 luchtkanalen voor 4-voudige ventilatie d.m.v. toe- en afvoersysteem, €																		
Totaal komende 10 jaren,																		
-																		
865130	1 DIV	Lokale brandblusfoestellen	Ajax/Boyce	49 st	1980 4	rgd rgd	11st. Brandslanghaspel; 38st. CO2- en poederblussers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T Gebrek / Maatregel (K)																		
Cond.																		
Bel. / Int. / Omv. CV CN Start Eind Cyc. Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021																		
O	> 75% theoretische levensduur		Gering/Midden >70%	3,0 1,0	2012 2100	15												
O	Ontbreken van onderdelen		Serieus/Hoog	1,0 1,0	2012 2100	15												
3 Toevoeging nieuwe elementen, uitbreiding																		
Toelichting: verzegeling ontbreekt, 1 oplossen gebrek:																		
O	Onbereikbaar voor functie/onderhoud		Gering/Laag	1,0 1,0	2012 2100	15												
6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud																		
Toelichting: BSH onbereikbaar, 3 oplossen gebrek:																		
O	Corrosie		Ernstig/Midden 2-10%	2,0 1,0	2012 2100	15												
6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud																		
Toelichting: Corrosie, 1 oplossen gebrek:																		
O	Deuken		Serieus/Hoog	1,0 1,0	2012 2100	15												
6 Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud																		
Toelichting: deuk in deur t.g.v. leidingwerk, 3 oplossen gebrek:																		
Totaal komende 10 jaren,																		
-																		
873100	1 V-1	vaste keukenapparatuur	Mareno	1 st	2008 1	rgd rgd	2x 2 pits gascomfoor.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

100903G11

K

ONBEKEND, Binnenhof 8 tm 14, 2513 AA 's-Gravenhage

april 2011

T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	Cond. CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	Geprognotiseerde kosten											
									2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	15	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- **** Niet van toepassing***	< 2%			Toelichting:															
					Totaal komende 10 jaren,															

874100	1 DIV									3 stuks 6 st	1980 1	rgd rgd		4x TC; 6xUR; 3xWT; 1xMIVA
--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------	------------	--	---------------------------

T	Gebrek / Maatregel (K)	Bel. / Int. / Omv.	Cond. CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	Geprognotiseerde kosten											
									2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
O	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	2100	20	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- **** Niet van toepassing***	< 2%			Toelichting:															
					Totaal komende 10 jaren,															

Totaal

Totaal

100903G11 S

ONBEKEND, Binnenhof 14, 2513AA 's-Gravenhage

maa

Element	Volgnr Locatie	Omschrijving Referentie	Fabriikaat Type	Omvang Aantal	Bouwjaar CV	Eigenaar Verantw.	Toelichting
781060	2143 Binnen	(Wand)tapijt		1 m2	2001 1	rgd rgd	

T Gebrek / Maatregel (S)		Geprognoseerde kosten														
Bel. / Int. / Omv.	Cond.	CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0	GeenGebrek	-/Laag	1,0	1,0	2012	60	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- *** Niet van toepassing***		Toelichting: Geen gebreken aangetroffen, er vindt twee keer per week onderhoud plaats middel														

Totaal komende 10 jaren, - - - - - 0,0

Totaal - - - - - 0,0



rt 2013



2020



S

100903G11

T

ONBEKEND, Binnenhof 8 tm 14, 2513 AA 's-Gravenhage

april 2011

Element	Volgnr Locatie	Omschrijving Referentie	Fabriekaat Type	Omvang Aantal	Bouwjaar CV	Eigenaar Verantw.	Toelichting
663600	1 Zolder	Hijswerktuigen	Onbekend	1 kg	1920	rgd	Hefvermogen per takel is onbekend, Handkracht
			Onbekend	2 st	1	rgd	

T	Gebrek / Maatregel (T)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	Geprognostiseerde kosten																
				CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
B	Geen opmerkingen		1,0	1,0	2012		0,0													
	Geen opmerkingen							Toelichting: Geen opmerkingen												
O	> 75% theoretische levensduur	Gering/Midden	1,0	0,0	2016	25														
	1 integrale vervanging, renovatie, modificatie	< 2%						Toelichting: Nagaan of takels op zolder vaak gebruikt worden op jaarbasis dat een vervanging												
I	Logboeken ontbreken, Takels zijn niet gekeurd, Lastaanduiding		4,0	2,0	2012															
	Logboeken leveren, Takels laten keuren, Lastaanduiding							Toelichting: Logboeken leveren, Takels laten keuren, Lastaanduiding aanbrengen, 1 st Diverse												
			Totaal komende 10 jaren,																	

759999	GV101/1	Vaste Onderhoudsvoorz.diversen	NOV	-	1 st	1995	rgd													
							rgd	Hoogwerker (Ridderzaal), 135 kg belasting. Novon Personnel Lift												
								3												

T	Gebrek / Maatregel (T)	Bel. / Int. / Omv.	Cond.	Geprognostiseerde kosten																
				CV	CN	Start	Eind	Cyc.	Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
O	Beschadigde buitenmantel leidingen	Serieus/Midden	3,0	2,0	2012	15														
	7 Vervangen van onderdelen of afwerkingen	30-70%						Toelichting: Vervangen van soepele kabel langs platform naar onderwagen, 1 st Vervangen van												
I	Logboek ontbreekt		3,0	2,0	2012															
	Logboek leveren bij hoogwerker							Totaal komende 10 jaren,												
			Totaal																	

